

**UNIDAD JURÍDICA**  
**Secretaría Regional Ministerial Vivienda y Urbanismo**  
**Región de Antofagasta**

**Otorga ampliación de plazo a Empresa Keystone para ejecución de la obra "Conservación de Oficina Desarrollo de Barrios" ID 649-9-LE13.**

**RESOLUCION EXENTA N° 41 - - 5 5 8 /**

**ANTOFAGASTA 0 5 AGO 2013**

**V I S T O S:**

La Ley N°19.886 sobre Compras Públicas y su Reglamento el D.S N°250; la Resolución Exenta N°410/2013 de esta Secretaría Ministerial por la cual se autoriza el llamado a Licitación Pública ID649-9-LE13; La Resolución Exenta N°470/2013 de esta Secretaría Ministerial mediante la cual se adjudica la Licitación ID649-9-LE13; la Resolución N°1600, de 2008 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; las facultades que me confiere el Decreto Supremo N°397 (V y U) de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y mi calidad de Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta.

**C O N S I D E R A N D O:**

**A.** La solicitud de aumento de plazo de la Empresa Keystone Ingeniería y Servicios Ltda., para la ejecución de la obra "Conservación de Oficina de Desarrollo de Barrios", ID 649-9-LE13, fundado en el requerimiento de pavimento porcelanato por parte del ITO, el cual no se encuentra con stock en la zona y se despacha con un plazo mínimo de 10 días desde Santiago, esta situación retrasa además la instalación de guardapolvos y mobiliario.

**B.** El Informe Técnico del ITO de la Secretaría Ministerial, mediante el cual autoriza el aumento de plazo de 10 días corridos toda vez que se justifica el argumento de la empresa, lo cual se ha consignado debidamente la situación expuesta.

**C.** Que el plazo de la obra son 25 días corridos, comenzando el 11 de julio de 2013, finalizando con fecha 05 de Agosto de 2013.

**D.** Que en razón de lo expuesto, habida consideración de la necesidad de finalizar debidamente las obras conforme a los requerimientos de esta Secretaría Ministerial, resulta del todo procedente acceder a la petición, otorgando el plazo señalado.

**R E S U E L V O:**

**OTÓRGUESE** a la Empresa Keystone Ingeniería y Servicios Ltda., un aumento de plazo de 10 días corridos, a partir del 06 de Agosto de 2013, debiendo finalizar la obra con fecha 15 de Agosto de 2013.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

**JULIO CALDERÓN MARTÍNEZ**  
Constructor Civil

**Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo**  
**Región de Antofagasta**



**JCM. AVF,avi**  
**U. JURÍDICA**

Distribución:

1. Unidad Administrativa
2. Empresa Keystone Ingeniería y Servicios Ltda., Bellavista 3820, Antofagasta.
3. Francisco Lizana, Unidad Desarrollo de Barrios.
4. Unidad Jurídica.