



**APRUEBA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE LA LP N°19-2023  
CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV.  
PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – CONSTRUCTORA  
CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N°:569**

**Coyhaique , 10 de marzo de 2026**

**VISTOS:**

Ley N°16391/65 y sus modificaciones, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Ley N°18.575/86, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, modificada por la Ley N°19.653; En la Glosa 15 de la Ley N°21.395 / 21 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2022; artículo N°21 Ley N°19.886/2003, Ley de Bases sobre Contratos administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Las facultades a que se refieren los artículos N° 5, N° 27 y siguiente del D. L. N° 1.305 / 75 (V. y U.); Las facultades a que hacen referencia los artículos N° 14, N° 17 y N° 19 del D. S. N° 355 / 76 (V y U); El D.S. N° 236 / 2002 (V. y U.), que aprueba Bases Generales Reglamentarias de contratación de obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización; La Resolución N°36 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; El Decreto Exento TRA N°272/02/2026 de fecha 13 de febrero 2026 (V. y U.), que establece orden de Director de Serviu Región de Aysén:

**CONSIDERANDO:**

1. El decreto N°293 del 16.03.2023, que identifica inversión en el presupuesto de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA.**
2. La Resolución Exenta N° 730 de fecha 14.04.2023, que aprueba **CONVENIO AD REFERENDUM MUNICIPALIDAD DE CISNES Y SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGION DE AYSÉN PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 32 LLAMADO de la obra LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY; Rut 16.975.780-1; ID 657-35-0123.**
3. La Resolución Exenta N° 2316 de fecha 07.11.2023, que aprueba las bases del contrato de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA.**
4. La Resolución Exenta N° 2423 de fecha 21.11.2023, que **DESIGNA COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA PARA LA LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA.**
5. El informe N°102 de fecha 30.11.2023 de la CTE donde informa situación de apertura de la **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA.**
6. El certificado de disponibilidad presupuestaria N°660 de fecha 07.12.2023 la cual informa disponibilidad de recursos para la contratación de la **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA.**
7. La Resolución Exenta N° 2628 de fecha 13.12.2023, que aprueba el contrato de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY; Rut 16.975.780-1; ID 657-35-0123**
8. La Resolución Exenta N° 2732 de fecha 29.12.2023, que designa fiscalizador técnico de obras titular y subrogante de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

9. El acta entrega de terreno de fecha 10.01.2024 entre la empresa **Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY Y FTO SERVIU REGION DE AYSÉN** que establece el plazo de ejecución y monto del contrato.

10. La Resolución Exenta N° 99 de fecha 16.01.2023, donde deja sin efecto resolución exenta N°2732 del 29.12.2023 y designa fiscalizador técnico de obras titular y subrogante de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

11. El memorándum N°965 de fecha 13.05.2023 del jefe de departamento técnico, que solicita precalificación del 50% del avance físico de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

12. La Resolución Exenta N°968 de fecha 23.05.2024, que DESIGNA FUNCIONARIOS PARA PRECALIFICACIÓN AL 50% AVANCE FÍSICO **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

13. La precalificación del 50% AVANCE FÍSICO de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY**, otorgando un puntaje de 100 puntos.

14. La Carta N°71 de fecha 29.10.2024 de la empresa **Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY**, donde solicita aumento de plazo por 30 días corridos de la **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY**

15. El informe N°1079 de fecha 30.10.2023 del fiscalizador Técnico de obra, en la que autoriza aumento de plazo por 30 días corridos de la **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY**, providenciado por Director Serviu y Jefe de departamento técnico.

16. La Resolución Exenta N°2313 de fecha 16.01.2024, que regulariza APROBACION AUMENTO DE PLAZO **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

17. El informe N°064 de fecha 29.11.2023 del fiscalizador Técnico de obra, donde informa y rectifica aumentos y disminuciones de obras, debidamente providenciado por Director Serviu y Jefe de departamento técnico de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

18. El Ord. N°1952 de fecha 03.12.2024, de DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, donde se solicita indicar si existe disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de las modificaciones de obras indicadas por la cantidad de \$30.717.687 pesos, que se refiere al aumento de obras efectivo correspondiente a un 2,030% del valor del contrato, de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

19. La Carta N°78 de fecha 04.12.2024 de la empresa **Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY**, donde solicita aumento de plazo por 30 días corridos de la **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

20. El informe N°1313 de fecha 12.12.2024 del fiscalizador Técnico de obra, en la que autoriza aumento de plazo por 30 días corridos de la **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY**, providenciado por Director Serviu y Jefe de departamento técnico.

21. El Ord. N°000789 de fecha 20.12.2024, de SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, donde se solicita aclarar consultas indicadas en el documento en comento.

22. La Resolución Exenta N°2478 de fecha 30.12.2024, que regulariza APROBACION AUMENTO DE PLAZO **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV**

**MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

23. El Ord. N°2160 de fecha 30.12.2024, de DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, donde informa y da respuesta a las consultas del Ord. N°000789 de fecha 20.12.2024 de Seremi de vivienda y urbanismo de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

24. El Ord. N°000814 de fecha 30.12.2024, de SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, donde informa que existe disponibilidad presupuestaria y por ser facultad de Director Serviu autoriza conforme al ART N°148 D.S N°34.

25. La Resolución Exenta N°01 de fecha 02.01.2025, la cual aprueba modificaciones de obras teniendo un aumento y disminución de obras, teniendo como aumento efectivo de obras de \$30.717.687 dejando como nuevo monto del contrato de \$1.544.030.063 de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

26. La Carta N°02 de fecha 03.01.2025 de empresa **Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**, donde informa termino de obras y solicita recepción provisoria de la **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA.**

27. El informe N°09 de fecha 09.01.2025 del fiscalizador Técnico de obra, el cual expone condición de la obra y solicita iniciar el proceso de recepción de obras de la **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**, providenciado por Director Serviu y Jefe de departamento técnico.

28. El memorándum N°052 de fecha 13.01.2025 del Jefe de departamento técnico, que informa el termino de las obras y solicita nombrar comisión técnica receptora para la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

29. La Resolución Exenta N° 61 de fecha 13.01.2025, la cual designa comisión técnica receptora de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

30. La constitución en terreno de la CTR con fecha **14.01.2025 de la C.T.R.**, según el folio N°05 del libro de inspección N°2, que procede a recepcionar la obra según lo estipulado en el Art. N°123 del D.S N°236 V y U 2002, ya que NO se encuentran observaciones en la ejecución de las obras, por lo que se procede a recibir el contrato.

31. La Carta N°30 de fecha 16.01.2025 de empresa **Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**, donde se ingresa boletas de garantías de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA.**

32. El Acta de Recepción N°03/2025 de fecha 16.01.2025 emitida por el Departamento de Programación y Control debidamente firmada por la comisión designada y que adjunta calificación final del contratista.

33. El Ord. N°160 de fecha 06.02.2025, de parte de SERVIU Región de Aysen, la cual envía a SEREMI de Vivienda y Urbanismo, acta de recepción y calificación final de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

34. La Liquidación Contable de fecha 23.09.2025, emitida por el Departamento de Administración y Finanzas, de la obra indicada obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**

35. La Carta N°49 de fecha 18.02.2026 de empresa **Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**, donde solicita devolución de boletas de garantías y liquidación de contrato de la obra **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA.**

36. El correo electrónico de fecha 23.02.2026, donde se le informa al contratista **CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.**, liquidación contable del contrato **LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA** en la que el contratista acusa recibo y acepta la liquidación contable.

37. El Informe N°173 de fecha 02.03.2026, mediante el cual el ITO, previa verificación en terreno, informa el buen comportamiento de la obra durante el periodo de garantía, donde consta de conformidad del Sr jefe de departamento técnico y Sr. director SERVIU LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA – Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY.

38. Lo indicado en el art 130 D.S N°236 (V y U) y artículo 46 D.S N°355 (V y U).

**RESUELVO:**

1° LIQUIDECE CONTRACTUALMENTE LA OBRA LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA –a la Empresa Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY., cuyo texto se transcribe a continuación:

**LIQUIDACIÓN CONTABLE**

<b>OBRA</b>	LP N°19-2023 CONSTRUCCION CALZADA DE ADOCRETOS AV MORALEDA Y AV. PITIPALENA RAUL MARIN BALMACEDA
<b>CONTRATISTA</b>	Constructora CRISTOBAL GALLEGUILLOS ESTAY
<b>SISTEMA DE ADJUDICACION</b>	Suma Alzada
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Licitación Pública
<b>CODIGO BIP</b>	40040613-0

**A) ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

<b>RESOLUCION DE CONTRATO</b>	RES. EXENTA N°2628/13.12.2023
<b>PLAZO EJECUCION ORIGINAL</b>	300 DIAS CORRIDOS
<b>ACTA ENTREGA DE TERRENO</b>	10.01.2024
<b>FECHA DE INICIO</b>	10.01.2024
<b>FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL</b>	05.11.2024
<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	\$ 1.513.312.376.-
<b>MODIFICACION DEL CONTRATO</b>	\$30.717.687.-RES.EXENTA N°01/02.01.2025
<b>NUEVO MONTO DEL CONTRATO</b>	\$1.544.030.063.-
<b>AUMENTO DE PLAZO</b>	30 DIAS CORRIDOS RES EX. N°2313/03.12.2024
<b>AUMENTO DE PLAZO</b>	30 DIAS CORRIDOS RES EX. N°2478/30.12.2024
<b>NUEVA FECHA DE TERMINO DE CONTRATO</b>	04.01.2025
<b>FECHA DE TERMINO REAL</b>	04.12.2024
<b>ACTA DE RECEPCION</b>	N°03/2025 MEMO N°247/13.02.2025
<b>MULTAS</b>	NO HAY.-

**B) GARANTIAS**

BOLETA N°	MONTO UF	INSTITUCION	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
694277	1.300,00	BCI	13.12.2023	12.12.2024	DEVUELTA
743202	1.300,00	BCI	04.12.2024	31.01.2025	DEVUELTA
751620	1.206,00	BCI	16.01.2025	17.03.2026	VIGENTE

POLIZA N°	MONTO UF	ASEGURADORA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMINETO	ESTADO
-----------	----------	-------------	--------------	-------------------	--------

11-00000088254	1.450,00	HDI SEGUROS	14.12.2023	14.12.2024	DEVUELTA
----------------	----------	-------------	------------	------------	----------

**C) ANTECEDENTES DE PAGO**

**C.1) MONTO TOTAL DEL CONTRATO \$ 1.544.030.063.-**

**C.2) ESTADOS DE PAGOS CURSADOS Y PAGADOS**

FECHA	Nº ESTADO DE PAGO	MONTO PAGADO \$	FONDOS MULTAS \$	MONTO ACUMULADO PAGADO	SALDO
14.03.2024	1	587.814.388.-	0.-	587.814.388.-	956.215.675.-
21.03.2024	2	102.039.949.-	0.-	689.854.337.-	854.175.726.-
25.04.2024	3	109.438.717.-	0.-	799.293.054.-	744.737.009.-
23.05.2024	4	101.676.175.-	0.-	900.969.229.-	643.060.834.-
18.06.2024	5	101.120.556.-	0.-	1.002.089.785.-	541.940.278.-
09.07.2024	6	106.684.746.-	0.-	1.108.774.504.-	435.255.559.-
11.07.2024	PROFORMA	45.000.000.-	0.-	1.153.774.504.-	390.255.559.-
14.08.2024	7	151.925.746.-	0.-	1.305.700.250.-	238.329.813.-
12.09.2024	8	126.391.173.-	0.-	1.432.091.423.-	111.938.640.-
24.10.2024	9	21.185.257.-	0.-	1.453.276.680.-	90.753.383.-
12.03.2025	10	60.035.696.-	0.-	1.513.312.376.-	30.717.687.-
12.03.2025	AAOO	30.717.687.-	0.-	1.544.030.063.-	0.-

**C.3) MULTAS.- sin antecedentes.**

**C.4) ESTADOS DE PAGOS PENDIENTE.....\$0**

**2º TENGASE PRESENTE** que, de los antecedentes expuestos, se desprende que no existen saldos a favor del Físico, como tampoco a favor de la empresa Contratista. Se declara que no quedan asuntos pendientes como resultados de la ejecución del contrato.

**3º FINIQUITESE**, Las partes dan por cancelado el contrato señalado en el considerando 7), de la presente Resolución, otorgándose el más amplio y completo finiquito, sin cargo alguno para el SERVIU ni para la empresa contratista, declarando está última mediante aceptación de esta Resolución, la cual se celebrará ante tres transcripciones ante Notario Público, en que declarará además, que nada le adeuda el SERVIU Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo por este contrato, debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de dichos ejemplares conforme al artículo 46 del Decreto N°355/1976 (V. y U.). Estas transcripciones darán fe respecto de toda persona y tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo. Los gastos que demande la transcripción correspondiente serán de cargo del contratista.

**4º PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA**, instrumento bancario en poder del SERVIU región de Aysen individualizada como **BOLETA DE GARANTIA N°751620** del BANCO BCI, que garantiza "el buen comportamiento de las obras y su buena ejecución".

**5º COMUNIQUESE**, la presente Resolución a la Empresa Constructora, al Registro General de Contratistas (RENAC) y a la Unidad Técnica de SERVIU Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



*[Handwritten signature]*

**PEDRO DURAN BRANCHI**  
DIRECTOR

**SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO**

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
1- D(H) N° 0293	Digital			
2- Res (e) N° 730 Convenio PPP 32° Cisnes	Digital			
3- Res. Exta N° 2316 BAE	Digital			
4- Resolución Exenta N° 2423 CTE	Digital			
5- Informe 102 LP 19-2023	Digital			
6-Certificado N° 660-07.12 (1)	Digital			
7- Res. exta N° 2628-13.12.2023 contrato LP19-2023	Digital			
8- res exen n°2732 fto	Digital			
9- ACTA ENTREGA DE TERRENO PITIPALENA	Digital			
10-RESOLUCION EXENTA N°99 MODIFICACION FTO	Digital			
11- memorandum N°965 solicitud precalificacion 50%	Digital			
12- res exenta 968 precalificacion	Digital			
13-Precalificacion-LP-19-2023 50 %	Digital			
14- carta N°71 contratista aumento de plazo	Digital			
15- informe N°1079 aumento de plazo	Digital			
16- res. exen N°2313 aumento plazo 1	Digital			
17- informe N°064 aumentos y disminuciones providenciado	Digital			
18- Ord. N°1952 seremi	Digital			
19- carta N°78 solicitud aumento plazo	Digital			
20- INFORME n°1313 APROBACION AUMENTO DE PLAZO	Digital			
21- ORD N°000789 SEREMI	Digital			
22- Res exenta N° 2478 Regularizacion aumento de plazo 2	Digital			
23- Ord N°2160 oficio respuesta a SEREMI	Digital			
24- Ord N°814 del 30.12.2024 Inf. Disp Pres. R.M	Digital			
25- resolucion exenta N°1 apruba aumentos de obras	Digital			
26- oficio n°2 constructora	Digital			
27- informe n°09 recepcion de obras	Digital			
28- memo n°52 proceso de recepcion	Digital			
29- res exenta n°61 CTR	Digital			
30- carta 03 ingreso boleta de garantia	Digital			
31- Acta Recepcion LP 19	Digital			
32- Oficio n°160 seremi	Digital			
33- Liq-Con	Digital			
34- of n°49 solicita liq contrato	Digital			
35- correo electronico Contratista a	Digital			
36- informe n°173 año garantia_compressed	Digital			

ENC/MCG/PRP/JSC

Distribución:

- Patricio Rojas Paredes - ENCARGADO DE UNIDAD CONTRALORIA INTERNA
- Manuel Valladares Rojel - JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)