



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 617
ANT. : NO APLICA
MAT. : INFORMA QUE LA LP N° 41/2022 DISEÑO DE ARQUITECTURA DEFINITIVA Y ESPECIALIDADES, BARRIO PUNTA ANGAMOS, ANTOFAGASTA SE ENCUENTRA EN MULTA
ADJ. : No hay

Antofagasta, 11 marzo 2024

A : JORGE ANDRÉS HEITMANN GUARACHI
CONSULTURA - JORGE ANDRÉS HEITMANN GUARACHI
DE : DAVID MORAGA JOFRE
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

Junto con saludar y en relación a la Licitación Pública N° 41/2022 "Diseño de Arquitectura Definitiva y Especialidades Barrio Punta Angamos, Antofagasta" Código BIP N° 40037647-0, según ID. 650-55-LE22", Región de Antofagasta, contratada mediante Res. Ex N° 450 de fecha 11 de mayo de 2023, por un monto total de \$ 25.000.000.- y por un plazo de ejecución de 170 días corridos (100 días efectivos de estudio y desarrollo de etapas y 70 días de revisión), se precisa y se formaliza lo siguiente:

Se informa a la consultora que se encuentra en multa según numeral 10.11.4 de las bases administrativas y las que preceden que indican el cálculo de las multas, las cuales se expresan textual:

10.11.4.- Atrasos en presentación de informes.

Tanto en la recepción de los informes como en la recepción de las correcciones a los mismos, si las hubiere, pueden producirse atrasos. Sea N el número total de días en la recepción de un informe cualquiera o sus correcciones. Por cada uno de esos días de atraso se cobrarán las multas establecidas en el punto 10.21.

10.21 Multas

10.21.1.- Se cobrará una multa equivalente al uno por mil (0.001) del monto total del contrato por cada día de atraso en la entrega de los informes parciales de Avance, del pre-informe final o del informe final. Se entenderán como días de atraso aquellos que se establecen en el punto 10.11.4.

MULTA : $0.001 * M.T.C. * N$

DONDE :

M.T.C. = Monto Total del Contrato

N = Número de días de atraso.

En virtud a lo anterior, se formaliza multa que inicia el 20 de febrero hasta que la consultora ingrese la totalidad del expediente de acuerdo a lo indicado en bases administrativas.

Saluda atentamente a Ud.

DAVID ORLANDO MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

NTM/CGT/CLA

Distribución

- 1. CONSULTORA - JORGE ANDRÉS HEITMANN GUARACHI - JORGE.HEITMANN@PANESTUDIO.CL
- 2. PROGRAMA QUIERO MI BARRIO - K. RICARDI - KRICARDIR@MINVU.CL
- 3. PROGRAMA BARRIOS - C. GODOY - CGODOYT@MINVU.CL
- 4. ENCARGADA DE CONTRATO - N. TORRES - NTORRES@MINVU.CL
- 5. DEPARTAMENTO TÉCNICO - SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA - M. ACUÑA -
MACUNAR@MINVU.CL
- 6. ENCARGADO DE TRANSPARENCIA - L ZAPATA - LZAPATA@MINVU.CL
- 7. OFICINA DE PARTES - SERVIU - OFPAANTOF@MINVU.CL