



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
DELEGACION PROVINCIAL SERVIU CHILOE

ORD. : N° 1482 /

ANT. : PAGO DE ASESORIA PPPF y CTTAS  
MAT. : ENVIA ESTADOS DE PAGOS ASISTENCIA  
TÉCNICA Y SUBSIDIOS PROVINCIA DE CHILOE

A : SR. IVAN LEONHARDT C.  
DIRECTOR SERVIU Xa REGION DE LOS LAGOS

DE : SRA. GLORIA MONTOYA HERNANDEZ  
DELEGADA PROVINCIAL SERVIU CHILOE

FECHA: 27 JUL 2009

Por medio del presente remito a Ud., Estado de Pago, de la Asesoría que a continuación se indica:

**- Estado de Pago Nº 3**

- Prestador PPPF: Susana Matamala M.
- Res. de Contrato: Nº 2290 de 29 de Diciembre 2008
- Provincia: CHILOÉ
- Comité: Individuales - Castro
- Valor de Obras Ejecutadas a la Fecha : 32,00 U.F.
- Valor de Obras según E.P. Anterior : 21,60 U.F.
- Sub- Total : 10,40 UF
- Retención 10 % : 1,04 UF
- Líquido a pagar : 9,36 UF

**- Estado de Pago Nº 4**

- Egis: Susana Matamala M.
- Res. de Contrato: Nº 200 de 15 de Febrero 2008
- Provincia: CHILOÉ
- Comité: SHR Individuales - Castro
- Valor de Obras Ejecutadas a la Fecha : 468,00 U.F.
- Valor de Obras según E.P. Anterior : 452,25 U.F.
- Sub- Total : 15,75 UF
- Retención 10 % : 1,575 UF
- Líquido a pagar : 14,175 UF


**- Informe de Avance Nº 3**

- Empresa constructora. José Ojeda Ampuero
- Provincia : CHILOÉ
- Comité: "Nueva Casa", - Sitio Residente - Castro
- Monto anticipo solicitado a la Fecha : 3690,00 U.F.
- Monto anticipo presente estado de Pago : 1230,00 U.F.

**- Informe de Avance Nº 1**

- Empresa constructora: Sociedad Constructora Chiloe Ltda.
- Provincia : CHILOÉ
- Comité: "Mi Nueva Casa", - Sitio Residente - Ancud
- Monto anticipo solicitado a la Fecha : 1230,00 U.F.
- Monto anticipo presente estado de Pago : 000,00 U.F.

Saluda atentamente a Ud.



*[Handwritten Signature]*  
GLORIA MONTOYA HERNANDEZ