

RETIRA ORIGINAL  
Y COPIAS FCO

SIMENEZ  
AA

ORD.: N° 1726, 15.04.2009  
ANT.: Cartas de fecha 03/02/2009 y de fecha 24/03/2009.  
MAT.: Informa lo que indica.

SANTIAGO,

A : SR. SERGIO HUNFAN PERELLÓ  
GERENTE CONSTRUCTORA LOS CERROS Y CÍA LTDA.

DE : YAIR VARAS ROJAS  
SUBDIRECTOR DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES

En relación a la cartas del antecedente, mediante las cuales se informa que se encontraría a la fecha pendiente de pago por parte de este Servicio la suma de \$128.438.074.- por concepto de mayores demoliciones efectuadas por vuestra empresa, en el marco del Valor Pro forma Liberación de Faja Vial y Readecuación de Servicios, que forman parte integrante del Contrato de Obras denominado Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Las Industrias, comunas de Santiago, San Joaquín y la Granja, que ejecuta la empresa Constructora Cosal Sociedad Anónima, según lo dispuesto en la Resolución N° 913 de fecha 30 de Noviembre de 2006. Cumpló con informar al respecto y hacer presente las siguientes consideraciones:

- 1.- En la cotización solicitada en su oportunidad por este Servicio, se entregaron todos los antecedentes necesarios para que vuestra empresa pudiera realizar una oferta que pudiera incluir y considerar, todos los costos necesarios para dar un buen término a los trabajos requeridos.
- 2.- Se indicó explícitamente en el formulario oferta de la Cotización, que las superficies indicadas eran referenciales y debían ser verificadas por el oferente.
- 3.- Si bien es cierto que la oferta es a precios unitarios, no existen registros ni antecedentes, de que el Inspector Técnico de la época le hubiese efectuado una Orden de Trabajo en la que se solicitara realizar mayores demoliciones.

Conforme al mérito de lo expuesto, esta Subdirección en principio no considera pertinente acceder a lo solicitado, hasta que no se acredite por vuestra empresa la respectiva orden de trabajo.

Saluda atentamente a Usted,

  
YAIR VARAS ROJAS  
SUBDIRECTOR DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES

Incl: Copia Formulario Oferta

TFM/CRC

**DISTRIBUCIÓN:**

- Destinatario
- Subdirección de Pavimentación y Obras Viales
- Oficina de Partes
- Archivo.

Nro Int. SDP: 1825