

ORD. N° : 2827

**ANT** : Licitación Pública N° 33/2016 "Pavimentos Participativos, Unidades Vecinales N°s 1 y N° 21, Comuna de Antofagasta, 25° Proceso, 2016, Código B.I.P. N° 30407038-0.

**MAT.** : Solicita reprogramación de obra por incumplimiento del avance físico y financiero, año 2017, respecto del contrato individualizado en el antecedente.

ANTOFAGASTA, 31 JUL 2017

**A** : **SR. JUAN PAEZ FUENTES**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA INDUSTRIAL MARIO REYES Y COMPAÑÍA LTDA.**

**DE** : **SR. ROBINSON ESPEJO CHEPILLO**  
**JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO (S)**


En relación con la obra individualizada en el antecedente, **Licitación Pública N° 33/2016 "Pavimentos Participativos, Unidades Vecinales N°s 1 y N° 21, Comuna de Antofagasta, 25° Proceso, 2016, Código B.I.P. N° 30407038-0**, se informa a usted que la obra presenta un atraso en avance físico y financiero, quedando aproximadamente solo 2 meses para termino de obra, es decir, aproximadamente el 22 % del plazo contractual.

De acuerdo a la programación de obra entregada para esta Licitación Pública, el avance financiero acumulado a la fecha no coincide con el avance programado para el mes de julio, no cumpliendo con la programación, para el año 2017.

Conforme a lo expuesto anteriormente, se solicita efectuar una reprogramación con el fin de dar cumplimiento al término de la obra de tal manera que se concrete el gasto año 2017, conforme a lo indicado en el párrafo precedente.

Por lo tanto, se solicita realizar todas las gestiones pertinentes y en forma oportuna, para cumplir el plazo contractual del contrato.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



**ROBINSON ESPEJO CHEPILLO**  
**INGENIERO CIVIL**  
**JEFE DEPARTAMENTO TECNICO (S)**  
**SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA**

RECH. AMH. AHG. ahg.

DISTRIBUCIÓN:

28.07.2017

- 1.- **Empresa Constructora Industrial Mario Reyes y Cía. Ltda.**  
**Avda. Industrial N° 7525**
- 2.- Departamento Técnico, Sra. Isabel Araya J.
- 3.- Carpeta Obra, L.P N° 33/2016, Sr. Roylester Navea R. Director de Obra; Sr. Arturo Hill G., I.T.O.
- 4.- Oficina de Partes
- 5.- Encargado de transparencia activa Unidad Obras Urbanas, Sr. Wagner Gutierrez M.