



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2516  
ANT. : - RES. EX. N° 1047/2025 SRM-ANTOF DE FECHA 28.08.2025. - ORD. N°172 DE FECHA 02.05.2025 DE DIRECCIÓN DE TRANSITO QUE REMITE INFORME N°1081 DE FECHA 25.04.2025. - INFORME DE SYNCO SPA - PLANO DE DESVIOS  
MAT. : SOLICITA EXTENSION DESVIOS Y/O CORTES DE CALLE VICTOR JARA AUTORIZADA SEGUN RES. EX,. N°1047/2025 de fecha 28.08.2025 POR SEREMITT.  
ADJ. : - RES. EX. N° 1047/2025 SRM-ANTOF DE FECHA 28.08.2025.  
- FICHA DE SOLICITUD DE DESVIO DE TRANSITO.  
- ORD. N°172 DE FECHA 02.05.2025 DE DIRECCIÓN DE TRANSITO QUE REMITE INFORME N°1081 DE FECHA 25.04.2025.  
- INFORME DE SYNCO SPA  
- PLANO DE DESVIOS

Antofagasta, 06 octubre 2025

**A : ENRIQUE VIVEROS JARA  
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y  
TELECOMUNICACIONES REGION DE ANTOFAGASTA**  
**DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO  
JEFE (S) DEPARTAMENTO TECNICO**

Junto con saludar, y en relación al contrato **TRATO DIRECTO N°03/2024 "CONSTRUCCIÓN CICLO RUTAS URBANAS ANTOFAGASTA III ETAPA"** adjudicado y contratado por SERVIU Región de Antofagasta a empresa **PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A** y a la Resolución Exenta N°1047/2025 de fecha 28.08.2025, emitida por SEREMITT, que prohíbe la circulación de vehículos motorizados por Av. Victor Jara entre Edmundo Perez Zujovic y Av. Antonio Rendic, a contar desde el 28 de agosto de 2025 a 11 de octubre de 2025, mediante el presente, solicito extender la autorización de desvío y/o corte de tránsito según el siguiente detalle:

CALLE	DESDE	HASTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EXTENSIÓN
Victor Jara	Av. Antonio Rendic	Av. Perez Zujovic	28.agosto.2025	11.octubre.2025	31.octubre.2025

Lo anterior en el marco de la ejecución de obras en la calzada y según detalles del proyecto, para la intervención se consideran 6 etapas a fin de parcializar los cierres de calles por tramos, y se consideran los siguientes.

Etapas	Calle	Tramo
Etapas 1	Victor Jara	Entre Perez Zujovic y Pedro Aguirre Cerda, <b>Pista Norte.</b>
Etapas 2	Victor Jara	Entre Perez Zujovic y Pedro Aguirre Cerda, <b>Pista Sur.</b>
Etapas 3	Victor Jara	Entre Pedro Aguirre Cerda y Azapa, <b>Pistas Centrales.</b>
Etapas 4	Victor Jara	Entre Pedro Aguirre Cerda y Azapa, <b>Pistas Laterales.</b>
Etapas 5	Victor Jara	Entre Azapa y Antonio Rendic, <b>Pista Sur.</b>

Etapa 6	Victor Jara	Entre Azapa y Antonio Rendic, <b>Pista Norte.</b>
---------	-------------	---

La extensión de trabajos se solicita debido a que hay muchos vehículos estacionados, lo que retrasa las obras, y además debido a la ejecución de plataformas de paraderos de transporte público ya que son obras extraordinarias.

No obstante, lo anterior, los trabajos se realizarán tanto en jornada diurna como nocturna según las condiciones de seguridad lo permitan y desde los días domingo a jueves.

Se adjunta para cada tramo a intervenir:

- RES. EX. N° 1047/2025 SRM-ANTOF DE FECHA 28.08.2025.
- Ficha de solicitud de suspensión o desvío de tránsito.
- Aprobación y Plano de señaléticas de desvíos aprobados por la Dirección de Tránsito y Transporte Público del Municipio de Antofagasta.

Saluda atentamente a Ud.

**ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO**  
**JEFE (S) DEPARTAMENTO TECNICO**

JBC/DMJ/AMH

Distribución

- ENRIQUE VIVEROS JARA. SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL TRANSPORTES Y TELECOM. ANTOFAGASTA
- GABRIEL GODOY ROBLES. COORDINADOR DE EVALUACIÓN TÉCNICA SEREMITT. GGODOY@MTT.GOB.CL
- OFICINA DE PARTES SEREMITT. 2ANTOFAGASTA.DOCS@MTT.GOB.CL
- KATHERINE MORALES. BITUMIX S.A. KATHERINE.MORALES@BITUMIX.CL
- JOSELINE BRITO - F.T.O. TD 03-2024
- LUZ MARINA ZAPATA. TRANSPARENCIA ACTIVA
- SERGIO SANCHEZ. TRANSPARENCIA ACTIVA
- OFICINA DE PARTES

Ley de Transparencia Art 7.G