



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 48
 ANT. : L.P. N° 30/2023 AMPLIACIÓN SISTEMA CONTROL DE UOCT REGIÓN DE ANTOFAGASTA E INSTALACIÓN SEMÁFORO, CÓDIGO BIP N° 40035729-0 / ORD. N°202/2025 / CARTA CARTCON N°202/2025 EMPRESA AUTER
 MAT. : SOLICITA DEFINICIONES Y MARCACIONES DE CRUCES SEMAFORIZADOS A NORMALIZAR
 ADJ. : ORD.N°2119/2025 SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA Y CARTA CARTCON N°202/2025 EMPRESA AUTER

Antofagasta, 07 enero 2026

**A : ALEJANDRA TELLO SALVATIERRA
 ENCARGADA REGIONAL UOCT
 DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
 JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

En relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 30/2023 AMPLIACIÓN SISTEMA CONTROL DE UOCT REGIÓN DE ANTOFAGASTA E INSTALACIÓN SEMÁFORO, CÓDIGO BIP N° 40035729-0, ID 650-35-O123**, al ORD. N° 2119 de fecha 22 de agosto 2025 que remite carta Gantt del contrato y a carta CARTCON N°202 de fecha 22 de diciembre 2025 solicita lo siguiente:

- Iniciar proceso de definiciones de los alcances y marcaciones de las normalizaciones de cruces según lo siguiente:

| TIPO | CRUCE | ESTADO OBRA | ESTADO ACTUAL | SOLICITUD A UOCT |
|-----------------|---|-------------|--|--|
| NORMALIZACIONES | Juan Bolívar-Las Golondrinas | Sin inicio | Pendiente definición de alcance de normalización por la UOCT | Realizar visita a terreno y establecer alcance |
| NORMALIZACIONES | Av. General Oscar Bonilla-Escuela D136 Patricio Cariola | Sin inicio | AUTER solicitó marcación con fecha 05/09/2025 a la UOCT Con fecha 21/11/2025 AUTER remite proyecto de semaforización a la UOCT | Revisión del proyecto Marcación en terreno del cruce |
| NORMALIZACIONES | Av. Pérez Zujovic-Los Tamarugos | Sin inicio | Pendiente definición de alcance de normalización por la UOCT | Realizar visita a terreno y establecer alcance |
| NORMALIZACIONES | Av. Pérez Zujovic-Trocadero | Sin inicio | Pendiente definición de alcance de normalización por la UOCT | Realizar visita a terreno y establecer alcance |
| NORMALIZACIONES | Huamachuco-Vladimir Saavedra | Sin inicio | Pendiente definición de alcance de normalización por la UOCT | Realizar visita a terreno y establecer alcance |
| NORMALIZACIONES | Huamachuco-Av. Nicolás Tirado | Sin inicio | Pendiente definición de alcance de normalización por la UOCT | Realizar visita a terreno y establecer alcance |
| NORMALIZACIONES | Huamachuco-Juan Bolívar | Sin inicio | Pendiente definición de alcance de normalización por la UOCT | Realizar visita a terreno y establecer alcance |
| NORMALIZACIONES | Llanquihue-Paraguay | Sin inicio | Obras en ejecución Solicitud de prueba de Aislación a la espera de visita de la UOCT | Realizar prueba de aislación |
| NORMALIZACIONES | Oviedo Cavada-Paraguay | Sin inicio | Obras en ejecución AUTER solicitará prueba paso de bola | |
| NORMALIZACIONES | Oriental y Los Leones-Av. Irrázaval | Sin inicio | Pendiente definición de alcance de normalización por la UOCT | Realizar visita a terreno y establecer alcance |
| NORMALIZACIONES | Padre Hurtado - 2 Oriente | Sin inicio | Pendiente definición de alcance de normalización por la UOCT | Realizar visita a terreno y establecer alcance |
| NORMALIZACIONES | Av. Latorre-O´Higgins | Terminado | Obra terminada | |
| NORMALIZACIONES | Av. Ferrocarril-O´Higgins | Sin inicio | Requiere nueva marcación y revisión por paso de ciclovía | Realizar visita a terreno y establecer alcance |
| NORMALIZACIONES | Andalican-Serrano | Terminado | Obra terminada | |

- En relación al cuadro anterior, solicitar que estas definiciones y marcaciones se efectúen a la brevedad, de modo de no impactar la programación financiera actual y, por ende, incumplimiento contractual y posible mayores gastos generales según las causales establecidos en el D.S. N°236/2002 que regula la contratación de las obras.
- Del mismo modo, solicito informar plazos de activación de vuestro contrato de conservación dado que, al no contar con señal de comunicaciones, no es posible contar con vuestra recepción y posterior traspaso a la mantención de los cruces semaforizados ejecutados y por ejecutar.

Saluda atentamente a Ud.

ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

FLC/DMJ/AMH

Distribución

- ALEJANDRA TELLO SALVATIERRA - ENCARGADA REGIONAL UOCT - ATELLO@MTT.GOB.CL
- OFICINA DE PARTES SEREMITT 2ANTOFAGASTA.DOCS@MTT.GOB.CL
- LIZ AMALIA ÁREVALO CASTRO - UOCT - LAREVALO@MTT.GOB.CL
- ANDREA MERINO HERRERA - JEFA_S ÁREA DE PROYECTOS URBANOS
- DAVID MORAGA JOFRE - JEFE_S UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS URBANAS
- FRANCISCO LIZANA CARVAJAL - F.T.O. LP30.2023
- LUZ ZAPATA CALDERON-SERGIO SANCHEZ MORENO - ENCARGADOS DE TRANSPARENCIA
- OFICINA DE PARTES SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G