



MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

**Informe de Avance de Reconstrucción 27F,
erupción volcán Chaitén, terremoto Norte Grande,
incendio de Valparaíso, erupción volcán Calbuco,
terremoto de Coquimbo e Inundaciones regiones
de Antofagasta y Atacama.**

Santiago, enero 2019

PRESENTACIÓN

El presente informe registra el avance del Programa de Reconstrucción, en respuesta a lo establecido en la glosa 03, letra h) de la Partida 18 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo enmarcada en la Ley de Presupuestos Año 2018, N° 21.053, que indica lo siguiente:

*"El Ministerio de Vivienda y Urbanismo elaborará un **informe individualizado por región respecto de la gestión habitacional, número de subsidios habitacionales entregados y los avances asociados a las catástrofes** del 27F de 2010, erupción en Chaitén, terremoto de 1 y 2 de abril e incendio de Valparaíso 2014, erupción del Volcán Calbuco, terremotos del Norte Grande y de Coquimbo y aluvión de la Región de Atacama, que incluirá catastro actualizado, instrumentos disponibles y estado de avance en la construcción de las soluciones habitacionales y de urbanismo. Dicho informe será actualizado y remitido trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y publicado en la página web del mismo Ministerio."*

El informe contempla los avances acumulados al 31 de diciembre de 2018.

I. Catastro actualizado en las zonas afectadas por catástrofes.

1. Terremoto y tsunami 27F de 2010

Asociado al proceso de este Plan de Reconstrucción no ha sido necesaria una actualización de catastro. La gestión de este plan se realiza sobre el universo de subsidios asignados a las familias que fueron damnificadas, cumplieron con los requisitos y presentaron interés en participar. A diciembre de 2018, hay 224.092 subsidios vigentes.

2. Erupción del volcán Chaitén

El plan de reconstrucción asociado a esta catástrofe, elaborado y presentado el año 2014 por la Delegación Presidencial, inicialmente priorizó la construcción de 240 viviendas; a la fecha, el universo vigente de soluciones a construir, adquirir y mejorar es de 169

familias, que cumplen con los requisitos y han mostrado interés en relocalizarse en Chaitén.

3. Terremoto del Norte 1 y 2 de abril de 2014

Producto del terremoto que afectó a las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, el universo original de viviendas evaluadas fue de 13.125. A la fecha, los subsidios vigentes corresponden a 1.930 en la región de Arica y Parinacota, y 12.117 para la región de Tarapacá. Esas familias forman parte del registro de damnificados, cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de los programas MINVU y manifestaron su voluntad para ser atendidas por el Plan de Reconstrucción.¹

4. Incendio de Valparaíso

El universo original de viviendas evaluadas es de 3.582; a la fecha, los subsidios atienden a un universo de 2.981² familias que forman parte del registro de damnificados, cumplen requisitos para postular a los programas MINVU y manifestaron su voluntad para ser atendidas por el Plan de Reconstrucción.

5. Erupción del volcán Calbuco

El universo original de viviendas evaluadas es de 633; a la fecha, los subsidios vigentes atienden a un universo 568 familias que forman parte del registro de damnificados, cumplen requisitos para postular a los programas MINVU y manifestaron su voluntad para ser atendidas por el Plan de Reconstrucción.

¹ La atención de familias contempló atención a familias propietarias de viviendas dañadas, arrendatarias de viviendas dañadas o allegadas que habitaban en viviendas dañadas, por eso el número de familias atendidas es superior al número de viviendas dañadas.

² A la fecha, las soluciones habitacionales vigentes corresponden a 2.909. La diferencia está en proceso de gestión administrativa de renunciadas para su registro.

6. Terremoto Coquimbo

El catastro identificó 9.687 viviendas dañadas, de las cuales 2.346 presentaban daño irreparable y 7.341 con daño reparable. Asociadas a esas viviendas, a la fecha hay 7.498 subsidios vigentes para familias que forman parte del registro de damnificados, cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de los programas MINVU y manifestaron su voluntad para ser atendidas por el Plan de Reconstrucción.

7. Aluviones Atacama (Inundaciones Norte Grande: Atacama y Antofagasta)

Producto de las inundaciones y aluviones que afectaron a las regiones de Antofagasta y Atacama en marzo del 2015, el universo original de viviendas evaluadas fue de 8.972 viviendas dañadas; a la fecha el universo vigente es de 1.186 subsidios por atender en la región de Antofagasta, y 7.424³, en la región de Atacama. Esas familias forman parte del registro de damnificados, cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de los programas MINVU y manifestaron su voluntad para ser atendidas por el Plan de Reconstrucción⁴.

II. Instrumentos disponibles.

1. Terremoto y tsunami 27F de 2010

Para la atención de las familias damnificadas producto del **terremoto y tsunami del 27F**, se dispusieron los programas habitacionales vigentes en el 2010 y sus modificaciones posteriores, a través de llamados especiales para hacer frente a las condiciones de las familias damnificadas:

- Programa para sectores medios (DS N°40/2004)

³ El aumento en las soluciones habitacionales vigentes se debe a subsidios que se encontraban caducados de esta línea (Adquisición de Vivienda), sin embargo, por medio de gestiones de las familias beneficiadas, ellas concretaron o están en proceso de compra de vivienda y por tanto fueron reintegrados al universo.

⁴ La atención de familias ha contemplado atención a familias propietarias, arrendatarias o allegadas que habitaban en viviendas dañadas o en zonas críticas, por eso el número de familias atendidas es distinto al número de viviendas dañadas.

- Programa Protección del Patrimonio Familiar (DS N°255/2006)
- Fondo Solidario de Vivienda (DS N°174/2005)
- Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS N°49/2011)
- Programa para sectores medios (DS N°01/2011)

Para la recuperación o mejoramiento de infraestructura se dispuso de instrumentos para reconstrucción a escala urbana: Plan de Reconstrucción Estratégico Sustentable (PRES) y Plan de Regeneración Urbana (PRU) en las 6 regiones afectadas.

2. Erupción del volcán Chaitén

Para la atención de las familias damnificadas producto de la **erupción del Volcán Chaitén**, se dispuso del programa habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS N°49/2011), Programa de Habitabilidad Rural (DS N°10/2015), Protección del Patrimonio Familiar (DS N°255/2006) y Programa para sectores medios (DS N°01/2011)

Para la recuperación o mejoramiento de infraestructura se dispuso de iniciativas de inversión urbana.

3. Terremoto del Norte 1 y 2 de abril de 2014

Para la atención de las familias damnificadas producto del **terremoto del Norte**, se dispuso de los programas habitacionales del MINVU con algunas adecuaciones a sus requisitos, a objeto de acelerar el proceso de reconstrucción:

- Programa Protección del Patrimonio Familiar (DS N°255/2006)
- Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS N°49/2011)
- Programa para sectores medios (DS N°01/2011)
- Programa Extraordinario de Reactivación con Integración Social (DS N°116/2014)

En cuanto a la escala barrial o comunitaria, se ha dispuesto del Programa de Condominios Sociales y Saneamiento de Poblaciones, este último, a través de inversión para la reposición de pavimentos, muros de contención, pasarelas y escaleras.

4. Incendio de Valparaíso

Para la atención de las familias damnificadas producto del **Incendio de Valparaíso**, se han dispuesto los programas habitacionales del MINVU con algunas adecuaciones a sus requisitos, a objeto de acelerar el proceso de reconstrucción:

- Programa Protección del Patrimonio Familiar (DS N°255/2006)
- Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS N°49/2011)
- Programa para sectores medios (DS N°01/2011)
- Programa Extraordinario de Reactivación con Integración Social (DS N°116/2014)

En cuanto a la escala barrial o comunitaria, se ha dispuesto del Programa Quiero Mi Barrio y Saneamiento de Poblaciones, este último, a través de inversión para la reposición de pavimentos, muros de contención, pasarelas y escaleras.

A escala urbana, se han dispuesto líneas de inversión para el diseño de proyectos viales de gran escala, estudios y reposición de infraestructura sanitaria.

5. Erupción del volcán Calbuco

Para la atención de las familias damnificadas producto de erupción del volcán Calbuco, se han dispuesto los programas habitacionales del MINVU con algunas adecuaciones a sus requisitos, a objeto de acelerar el proceso de reconstrucción:

- Programa Protección del Patrimonio Familiar (DS N°255/2006)
- Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS N°49/2011)
- Programa para sectores medios (DS N°01/2011)

A escala urbana, se ha considerado el desarrollo de estudios de riesgo para la actualización de planes reguladores.

6. Terremoto Coquimbo

Para la atención de las familias damnificadas producto del terremoto en la región de Coquimbo, se han dispuesto los programas habitacionales del MINVU con algunas adecuaciones a sus requisitos, a objeto de acelerar el proceso de reconstrucción:

- Programa Protección del Patrimonio Familiar (DS N°255/2006)
- Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS N°49/2011)
- Programa para sectores medios (DS N°01/2011)

A escala urbana, se han dispuesto de líneas de conservación, reposición, inversión en obras de mitigación y estudios de riesgo para la actualización de planes reguladores.

7. Aluviones Atacama (Inundaciones Norte Grande: Atacama y Antofagasta)

Para la atención de las familias damnificadas producto de las inundaciones y aluviones de marzo de 2015, se han dispuesto los programas habitacionales del MINVU con algunas adecuaciones a sus requisitos, a objeto de acelerar el proceso de reconstrucción:

- Programa Protección del Patrimonio Familiar (DS N°255/2006)
- Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS N°49/2011)
- Programa para sectores medios (DS N°01/2011)

En cuanto a la escala barrial o comunitaria, se ha dispuesto del Programa de Reparación de Condominios Sociales; a escala urbana, se han dispuesto de líneas de conservación, pavimentos participativos, inversión en obras de mitigación y estudios de riesgo para la actualización de planes reguladores.

III. Estado de avance de soluciones habitacionales, de barrio y urbanas.

A continuación, se presenta, al 31 de diciembre de 2018, el estado de avance acumulado de los Planes de Reconstrucción asociados a las emergencias antes mencionadas⁵.

1. Terremoto y tsunami 27F de 2010.

a. Viviendas reparadas, construidas o adquiridas.

El siguiente cuadro presenta los avances en viviendas construidas, reparadas o adquiridas que se han logrado para las regiones afectadas por el terremoto y maremoto del 27F. La información se presenta en forma desagregada por región.

Tabla 1 Viviendas reparadas, construidas o adquiridas 27F por región.

Región	Subsidios vigentes	Subsidios vigentes		
		Ejecutados	En ejecución	Sin inicio
Valparaíso	13.987	13.967	20	0
Metropolitana	35.521	35.494	27	0
O´Higgins	26.817	26.680	137	0
Maule	54.402	54.276	125	1
Ñuble	20.859	20.855	4	0
Biobío	67.550	67.453	97	0
Araucanía	4.956	4.953	3	0
Total	224.092	223.678	413	1
%	100,0%	99,8%	0,2%	0,0%⁶

⁵ Los subsidios para adquisición de viviendas, están dirigidos a damnificados que no disponen de terreno para reponer una vivienda, pero se comprometen a adquirir una vivienda nueva o usada de su elección. Por esta razón su estado se considera en ejecución.

⁶ El porcentaje de subsidios sin inicio corresponde al 0,0004% respecto de los subsidios vigentes.

Tabla 2 Viviendas reparadas, construidas o adquiridas 27F por modalidad.

Región	Subsidios vigentes	Subsidios vigentes		
		Ejecutados	En ejecución	Sin inicio
Reparación	106.151	106.137	14	0
Construcción	108.468	108.131	336	1
Adquisición	9.473	9.410	63	0
Total	224.092	223.678	413	1
%	100,0%	99,8%	0,2%	0,0%⁷

b. Escala ciudad

Planes de Reconstrucción Estratégica Sustentable (PRES)

Los PRES comprenden iniciativas de cooperación público-privada, -integran a municipios, gobiernos regionales, empresas u organizaciones sociales- en que el MINVU actúa como garante y vela para que el resultado genere insumos para la programación de planes de inversión. Estos planes se han desarrollado en las regiones de Valparaíso, Maule y Biobío; y contemplan el diseño y ejecución para la conservación de vías de evacuación, construcción de parques y habilitación y mejoramiento de ejes, accesos y calles. El Plan de Reconstrucción comprometió el desarrollo de 117 obras asociadas a PRES para las regiones de Valparaíso, Maule y Biobío. A la fecha, ha concluido la ejecución de 100 obras, hay 6 en ejecución, 3 sin inicio y 8 serán atendidas por las líneas regulares del ministerio; dada la pertinencia de los proyectos.

Planes de Regeneración Urbana (PRU)

Los PRU permiten orientar la reconstrucción armónica de localidades, barrios y ciudades cuyo carácter urbano e identidad se vean amenazados por las dinámicas propias de la reconstrucción y que ameriten contar con instrumentos que reconozcan y protejan su valor como conjunto. Estos planes se han desarrollado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y Araucanía; y consideran construcción de ciclovías y espacios públicos, ejes cívicos y patrimoniales, habilitación de paseos y

⁷ El porcentaje de subsidios sin inicio corresponde al 0,0004% respecto de los subsidios vigentes.

mejoramiento del entorno. El Plan de Reconstrucción comprometió el desarrollo de 113 obras asociadas a PRU para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y Araucanía. A la fecha, ha concluido la ejecución de 108 obras; están en ejecución 3 obras en la región de Biobío y 2 serán atendidas por las líneas regulares del ministerio.

2. Erupción del volcán Chaitén.

a. Viviendas reparadas, construidas o adquiridas.

El siguiente cuadro presenta los avances acumulados en viviendas reparadas, construidas o adquiridas: 4 corresponden a proyectos de mejoramiento que están sin inicio, 87 pertenecen a soluciones individuales de construcción en sitio propio; de ellas, 16 viviendas se encuentran con obras terminadas, 7 están en ejecución y 64 pendientes de iniciar.

Del proyecto de Construcción en Nuevos Terrenos (CNT) "Manzana VI", las 60 viviendas del conjunto están en ejecución con un avance del 17,8%.

Un subsidio es de adquisición, que aún no concreta compra de vivienda.

Tabla 3 Viviendas reparadas, construidas o adquiridas, erupción volcán Chaitén.

Modalidad	Subsidios vigentes	Subsidios vigentes		
		Ejecutados	En ejecución	Sin inicio
Reparación	4	0	0	4
Construcción en Sitio Propio	87	16	7	64
CNT Manzana VI	60	0	60	0
Adquisición	1	0	1	0
Total	152	16	68	68
%	89,9%⁸	9,4%	40%	40%

⁸ Adicionalmente, existen 17 familias que aún tienen pendiente la asignación de su subsidio. Con ello el universo es de 169 familias a atender.

b. Escala ciudad

- La Plaza de Armas de Chaitén, se encuentra terminada.
- El proyecto de mejoramiento de la Costanera de Chaitén, tiene su diseño terminado y la ejecución de las obras está en proceso de Licitación Pública.
- Las obras de pavimentos participativos y el mejoramiento de pavimentos en Palena, terminaron sus obras.

3. Terremoto del Norte 1 y 2 de abril de 2014.

- Viviendas reparadas, construidas o adquiridas:

El siguiente cuadro presenta los avances acumulados en viviendas reparadas, construidas o adquiridas que se han logrado en las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá. La información se presenta en forma desagregada por región y modalidad.

Tabla 4 Viviendas reparadas, construidas o adquiridas, región de Arica y Parinacota.

Modalidad	Subsidios vigentes ⁹	Subsidios vigentes		
		Ejecutados	En ejecución	Sin inicio
Reparación	1.377	1.369	8	0
Construcción en Sitio Propio	53	50	3	0
Construcción en Nuevos Terrenos Guañacagua III	473	473	0	0
Adquisición	27	27	0	0
Total	1.930	1.919¹⁰	11¹¹	0
%	100%	99,4%	0,6%	0%

⁹ En la región de Arica y Parinacota fueron asignados subsidios para la totalidad de las familias por atender. Los subsidios vigentes es el total de los subsidios descontadas las renunciaciones.

¹⁰ La cantidad de subsidios ejecutados es de 1.925, la diferencia está en proceso de gestión administrativa para su registro.

¹¹ La cantidad de subsidios en ejecución es de 5, la diferencia está en proceso de gestión administrativa para su registro.

Tabla 5 Viviendas reparadas, construidas o adquiridas, región de Tarapacá.

Modalidad	Subsidios vigentes ¹²	Subsidios vigentes		
		Ejecutados	En ejecución	Sin inicio
Banco de Materiales	364	356	8	0
Reparación	4.314	3.420	890	4
Reparación Condominios Sociales	4.349	4.102	247	0
Construcción en Sitio Propio	1.079	728	338	13
Construcción en Nuevos Terrenos	1.122	774	348	0
Adquisición	353	353	0	0
Transacciones de venta	536	536	0	0
Total	12.117	10.269¹³	1.831	17
%	100%	84,8%	15,1%	0,1%

- Programa Condominios Sociales – Reparación de Bienes Comunes

Están todos los subsidios asignados. En cuadro precedente se observan los avances en la ejecución de obras. Se han iniciado obras en todos ellos: 25 están terminados (4.102 familias) y 1 en ejecución (247 familias).

- Inversión Serviu - Saneamiento de Poblaciones –Muros de contención

La conservación de muros de contención corresponde a proyectos para las estructuras que contienen al terreno y que producto del sismo se encuentran en riesgo de colapso. Se han contratado los 113 proyectos de conservación de muros de contención contemplados para la región: 89 corresponden a la comuna de Iquique, y 24 a Alto Hospicio. A la fecha, todos se encuentran terminados.

¹² En la región de Tarapacá fueron asignados subsidios para la totalidad de las familias por atender. Los subsidios vigentes es el total de los subsidios descontadas las renunciadas.

¹³ La cantidad de subsidios ejecutados es de 11.262, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

4. Incendio de Valparaíso

a. Viviendas reparadas, construidas o adquiridas:

El siguiente cuadro presenta los avances acumulados en viviendas reparadas, construidas o adquiridas que se han logrado en la región de Valparaíso. La información se presenta en forma desagregada por modalidad.

Tabla 6 Viviendas construidas, reparadas o adquiridas, Incendio Valparaíso.

Modalidad	Subsidios vigentes	Subsidios vigentes		
		Ejecutados	En ejecución	Sin inicio
Reparación	21	21	0	0
Construcción en Sitio Propio	1.198	557	574	67
Construcción en Nuevos Terrenos	617	617 ¹⁴	0	0
Adquisición	1.141	984	157	0
Total	2.977¹⁵	2.179¹⁶	731¹⁷	67¹⁸
%	100,0%	73,2%	24,6%	2,2%

b. Escala Barrio

- Programa Recuperación de Barrio.

El programa se desarrolla en los cerros Merced, La Cruz, Las Cañas y El Litre de Valparaíso, en modalidad Barrios de Interés Regional, con ejecución directa de la Seremi de V. y U. regional. Cada barrio cuenta con un presupuesto de 950 millones, destinado a equipamiento comunitario, apropiación de los espacios públicos y a la gestión social correspondiente. Considera 18¹⁹ proyectos en los 4 cerros: en cerro Merced, de los 4 proyectos, 3 han terminado sus obras y 1 está en etapa de diseño. El cerro La Cruz

¹⁴ Esta cifra corresponde al cupo de damnificados de los proyectos terminados; la cabida total de los conjuntos corresponde a 849 viviendas.

¹⁵ A la fecha, las soluciones habitacionales vigentes corresponden a 2.918. La diferencia está en proceso de gestión administrativa de renuncias para su registro.

¹⁶ La cantidad de subsidios ejecutados es de 2.578, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

¹⁷ La cantidad de subsidios en ejecución es de 340, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

¹⁸ Todos los subsidios se encuentran iniciados. Los 67 están en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

¹⁹ Un proyecto de Cerro La Cruz se divide dos iniciativas.

considera 6 proyectos, de ellos, 5 han terminado sus obras y uno está sin inicio de obras. Respecto del cerro Las Cañas, de los 3 proyectos vigentes, 2 han terminado sus obras y 1 está sin inicio de obras. Finalmente, para el cerro El Litre, hay 4 proyectos terminados y 1 en ejecución con un avance del 50%.

- **Recuperación de la Infraestructura vial local.**

Considera la reposición de pavimentos, calzadas, aceras y soleras en toda la zona del incendio, renovación de escalas y veredas. Asociados al Plan de Reconstrucción Vial hay un avance del 87%²⁰, en los sectores de cerros La Cruz-Las Cañas, Merced-Litre, Mariposas y Ramaditas.

El proyecto de conservación Barrio El Almendral considera proyectos de gestión de tránsito, conservación de aceras, escaleras y circuitos peatonales, a través de 7 proyectos: todos con obras terminadas.

- **Incrementar la seguridad.**

Asociado al Plan de mejoramiento de muros de Contención que enfrentan bienes nacionales de uso público, el avance de las obras es de un 100%.

En cuanto a muros de contención entre privados, del universo de 71 contratos, el avance promedio es de un 87%.

²⁰ Disminución en porcentaje de avance por aumento de contratos.

c. Escala Ciudad

- Conectividad.

El proyecto de Mejoramiento y prolongación de Avenida Alemania permitirá una vía orbital que recorre toda la extensión de Valparaíso en la cota 100. La etapa de diseño de ingeniería del proyecto, se encuentra terminada (restan 2 etapas) y ha iniciado la ejecución de obras en las 2 primeras etapas definidas en el diseño, con un avance del 100%. Respecto del proyecto de "Construcción Camino del Agua y 4 ejes transversales (El Vergel, Cuesta Colorada, Mesana y Aquiles Ramírez)" que posibilitará una red vial integrada al resto de la ciudad en sentido horizontal y vertical, conectando con sectores altos de los cerros. A la fecha, el proyecto está en ejecución de obras con un avance del 60%.

5. Erupción del volcán Calbuco

a. Viviendas reparadas, construidas o adquiridas:

El siguiente cuadro presenta los avances acumulados en viviendas reparadas, construidas o adquiridas en la región de Los Lagos, con ocasión de la erupción del volcán Calbuco. La información se presenta en forma desagregada por modalidad.

Tabla 7 Viviendas reparadas, construidas o adquiridas, erupción volcán Calbuco.

Modalidad	Subsidios vigentes ²¹	Subsidios vigentes		
		Ejecutados	En ejecución	Sin inicio
Banco de Materiales (40UF)	364	364	0	0
Banco de Materiales (60UF)	125	125	0	0
Construcción	6	6	0	0
Adquisición	73	73	0	0
Total	568	568	0	0
%	100%	100%	0,0%	0,0%

²¹ En la reconstrucción de Calbuco, fueron asignados subsidios para la totalidad de las familias por atender. Los subsidios vigentes es el total de los subsidios descontadas las renunciadas.

b. Escala Ciudad

Está en desarrollo el “Estudio de Riesgos Correntoso, Ensenada, Las Cascadas, Adecuación Plan Regulador Intercomunal “Lago Llanquihue e Hinterland” de Puerto Montt, Región de Los Lagos”, conducente a la modificación de los planes reguladores de Puerto Montt y Puerto Varas. A la fecha, el estudio está terminado.

6. Terremoto Coquimbo

a. Viviendas reparadas, construidas o adquiridas:

El siguiente cuadro presenta los avances acumulados en viviendas reparadas, construidas o adquiridas que se han logrado en la región de Coquimbo. La información se presenta en forma desagregada por modalidad.

Tabla 8 Viviendas reparadas, construidas o adquiridas, Terremoto Coquimbo.

Modalidad	Subsidios vigentes	Subsidios vigentes		
		Ejecutados	En ejecución	Sin inicio
Banco de Materiales	2.249	2.237	12	0
Reparación	3.359	1.972	1.311	76
Construcción en Sitio Propio	1.848	1.119	150	579
Adquisición	42	37	5	0
Total	7.498²²	5.365²³	1.478²⁴	655²⁵
%	93,9%²⁶	67,2%	18,5%	8,2%

²² El universo de subsidios es 7.987. La diferencia respecto de los 7.498, está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

²³ La cantidad de subsidios ejecutados es de 7.460, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

²⁴ La cantidad de subsidios en ejecución es de 341, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

²⁵ La cantidad de subsidios sin inicio es de 186, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

²⁶ Porcentaje de avance respecto al universo de 7.987.

b. Escala Ciudad

Asociado a la planificación territorial, se ha considerado la realización de:

- Estudio de riesgo aluvional de Vicuña y Paihuano: El estudio se encuentra terminado y su aprobación legal está en trámite.
- Estudio de Riesgo Bahía La Serena-Coquimbo: considera la actualización del estudio de riesgos por tsunami del 2010. El estudio se encuentra terminado y su aprobación legal está en trámite.
- Plan Regulador Comunal de Coquimbo: su actualización incorpora disposiciones de riesgo por inundación e incluye sector Baquedano. El estudio del plan se encuentra terminado y su aprobación legal está en trámite.
- Plan Regulador Intercomunal Choapa que incorpora las disposiciones normativas para aquellas localidades que no cuentan con instrumento de planificación, el estudio del plan está terminado y en trámite de aprobación legal.
- Plan Regulador Intercomunal Elqui: incorpora las disposiciones normativas para aquellas localidades que no cuentan con instrumento de planificación. El estudio del plan está terminado y en trámite de aprobación legal.

Las obras urbanas tienen como propósito reponer infraestructura dañada y mejorar las condiciones preexistentes al terremoto en sectores con déficit de espacios públicos. Comprende la reposición de vialidad y conservación de plazas que sirven de encuentro para la comunidad. Ha contado con la participación activa de los Municipios involucrados, quienes han dado prioridad a estas obras y participado del diseño de proyectos.

Se ha considerado el diseño y ejecución de la plaza de Armas de Combarbalá (obras terminadas), plaza Pueblo viejo de Punitaqui (47% de avance), espacio público Rosa Vicencio en Canela Alta (85% de avance) y paseo costanera Río Choapa (7% de avance). Además, la Conservación de calle Silvano Contreras en la comuna de Canela, que ha finalizado sus obras.

En relación a obras urbanas de mitigación, el terremoto y tsunami dejaron en evidencia muchos riesgos por derrumbe en comunas del interior y la necesidad de contar con más vías de evacuación en sector costero. En ese contexto, hay un conjunto de proyectos que tienen como propósito brindar seguridad y mitigar la exposición a riesgos, a través

de la construcción de muros de contención en espacios públicos y entre viviendas, la recuperación de espacios públicos del borde costero dañados por el tsunami y la habilitación de vías de evacuación en zona costera. Para esto, se ha considerado la recuperación de la costanera de Coquimbo (diseño en ejecución), la costanera en Los Vilos (obras terminadas), muros de contención para plataformas viales (obras terminadas) y muros interviviendas en Illapel (obras terminadas). También se ha contemplado la ejecución de vías de evacuación zona costera La Serena-Coquimbo, con obras terminadas.

7. Inundaciones Norte Grande: Atacama y Antofagasta

a. Viviendas reparadas, construidas o adquiridas:

El siguiente cuadro presenta los avances acumulados en viviendas reparadas, construidas o adquiridas que se han logrado en las regiones de Antofagasta y Atacama. La información se presenta en forma desagregada por modalidad.

Tabla 9 Viviendas reparadas, construidas o adquiridas, Inundaciones Aluvionales, región de Antofagasta.

Modalidad	Subsidios vigentes ²⁷	Subsidios vigentes		
		Ejecutados	En ejecución	Sin inicio
Banco de Materiales	851	843	8	0
Reparación	222	211 ²⁸	0	11
Reparación CCSS	96	96	0	0
Construcción en Sitio Propio	6	5	1	0
Adquisición	11	11	0	0
Total	1.186	1.166²⁹	9³⁰	11³¹
%	100,0%	98,3%	0,8%	0,9%

²⁷ En la región de Antofagasta fueron asignados subsidios para la totalidad de las familias por atender. Los subsidios vigentes es el total de los subsidios descontadas las renunciadas.

²⁸ Se corrige avance respecto a reporte anterior.

²⁹ La cantidad de subsidios ejecutados es de 1.185, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

³⁰ La cantidad de subsidios en ejecución es de 1, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

³¹ La cantidad de subsidios sin inicio es de 0, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

Tabla 10 Viviendas reparadas, construidas o adquiridas, Inundaciones Aluvionales, región de Atacama.

Modalidad	Subsidios vigentes ³²	Subsidios vigentes		
		Ejecutados	En ejecución	Sin inicio
Banco de Materiales	3.678	3.620 ³³	58	0
Reparación	1.634	1.582	0	52
Reparación CCSS	645	645	0	0
Construcción en Sitio Propio	556	438	100	18
Construcción en Nuevos Terrenos	404	352	52	0
Adquisición	507 ³⁴	466	41 ³⁵	0
Total	7.424	7.103³⁶	251³⁷	70³⁸
%	100,0%	95,7%	3,4%	0,9%

b. Escala Ciudad

Respecto a la actualización de Planes Reguladores Comunales, hay avances en los estudios de Taltal (50%), Antofagasta (40%), Copiapó (70%), Chañaral (estudio terminado), Diego de Almagro (estudio terminado) y Tierra Amarilla (85%); el Plan Regulador Intercomunal de Huasco-Alto del Carmen tiene un avance del 92%.

En relación a obras urbanas, el diseño de macro urbanización de terrenos de Chañaral - 26 de octubre, etapa I-, tienen un avance del 100%; respecto de las obras de Parques que contemplan recuperar espacios de uso público mediante la conservación y reposición, Parque Paipote considera tres etapas; todas terminadas; Parque Schneider tienen cuatro etapas; todas terminadas; y Parque Kaukari tiene dos etapas: todas

³² En la región de Atacama fueron asignados subsidios para la totalidad de las familias por atender. Los subsidios vigentes es el total de los subsidios descontadas las renunciadas.

³³ Se corrige avance respecto a reporte anterior.

³⁴ El aumento en las soluciones habitacionales vigentes se debe a subsidios que se encontraban caducados de esta línea (Adquisición de Vivienda), sin embargo, por medio de gestiones de las familias beneficiadas, ellas concretaron o están en proceso de compra de vivienda y por tanto fueron reintegrados al universo.

³⁵ Corresponde a familias allegadas y arrendatarias de viviendas no reparables que recibieron un subsidio para la compra de una vivienda nueva o usada; o integrarse a un proyecto colectivo cuya solución es la compra de una vivienda.

³⁶ La cantidad de subsidios ejecutados es de 7.269, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

³⁷ La cantidad de subsidios en ejecución es de 101, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

³⁸ La cantidad de subsidios sin inicio es de 15, la diferencia está en proceso de gestión administrativa en los sistemas, para su actualización.

terminadas. Todos los proyectos de conservación de vías urbanas que permitirán recuperar el estándar de los pavimentos de calzadas, aceras, veredas y entornos que fueron afectados por los aluviones e inundaciones, están terminados (100%). En ciclovías, se contempla el recapado de asfalto, reposición de hormigón, separadores de carril, tachas, adecuación de semaforización, pintura de vía, señalética vertical, demarcación horizontal y espacial, y paisajismo. A la fecha, los 2 proyectos contemplados están terminados y en la conservación y reposición de espacios públicos afectados por los aluviones, 17 proyectos han terminado sus obras y 4 están en ejecución con un avance promedio del 91,5%.