

**SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO  
OFICINA PROPUESTAS**

**CON ESTA FECHA SE HA DICTADO  
LA SIGUIENTE:**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 3488 /**

**VALPARAÍSO,**

**10 JUL. 2013**

INT. **1120**  
**TENIENDO PRESENTE:**

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 04 de Febrero de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgánico para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

b) La Resolución Exenta N° 6545 de fecha 26 de diciembre de 2012, por la cual se aprobaron los Términos de Referencia, las especificaciones técnicas y demás antecedentes al Trato Directo N° 188/2012 y se adjudicó a **EMPRESA INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.**, el contrato denominado "**PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS, MEJORAMIENTO PLAZA BRASIL, COMUNA DE LIMACHE**", por un monto de \$472.373.554.- y un plazo de 182 días corridos.

c) La Orden de Servicio S/N de fecha 28 de diciembre de 2012, por la cual se designa Director de Obras al Constructor Civil Sr. Carlos Delgado V. y como Director de Obras Subrogante al Ingeniero Constructor Sr. Felipe Valdivia R.

d) La Resolución N° 005 de fecha 22 de enero de 2013, por la cual se aprobó y se transcribió el contrato de Ejecución de Obras para el **Trato Directo N° 188/2012, "PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS, MEJORAMIENTO PLAZA BRASIL, COMUNA DE LIMACHE"**, celebrado entre SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO y la **EMPRESA INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.**

e) El Informe N° 181-69 de fecha 17 de abril de 2013, suscrito por el Director de Obras, con el VºBº de la Oficina de Costos y Presupuestos, por el Encargado de la Sección de Vialidad y Equipamiento Urbano, del Jefe del Departamento Técnico y con la autorización de la Directora Regional, en el cual se fundamenta la necesidad de aprobar un aumento de plazo por 21 días corridos sin derecho a mayores gastos generales, ya que por circunstancias especiales causadas por la imposibilidad de la empresa constructora de intervenir la Plaza Brasil de la Comuna de Limache.

f) Lo dispuesto en el D.S. N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

g) La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, que fija normas respecto de la exención del trámite de toma de razón.



h) El Decreto Exento (V. y U.) N° 566 de fecha 22 de Marzo de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso, dicto la siguiente:

### R E S O L U C I Ó N:


- 10.- **OTORGASE a EMPRESA INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.** una **AMPLIACION DE PLAZO DE 21 DIAS CORRIDOS**, del contrato denominado **"PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS, MEJORAMIENTO PLAZA BRASIL, COMUNA DE LIMACHE"** el **Trato Directo N° 188/12**, contados desde el día 30 de junio de 2013 hasta el día 21 de julio de 2013, conforme a la Resolución Exenta N° 6545 de fecha 26 de diciembre de 2012 y a la Resolución 005 de fecha 22 de enero de 2013, ampliación de plazo, sin derecho al pago de mayores gastos generales, de acuerdo a lo señalado en el informe 181-69 de fecha 17 de abril de 2013.
- 20.- **MODIFÍCASE EL PROGRAMA DE TRABAJO** del contrato antes indicado, de acuerdo a las causales y fundamentos que se detallan en el considerando letra e) de la presente Resolución.
- 30.- Que la presente Resolución formará parte integrante de la Resolución Exenta N° Exenta N° 6545 de fecha 26 de diciembre de 2012 y a la Resolución Resolución 005 de fecha 22 de enero de 2013.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

  
**JOSE ROBERTO HERRERA TORO**  
**ABOGADO**

**DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE VALPARAISO**



  
FDS.CRM.MHL.AFM.IW.VI.O.JMO  
TRANSCRIBIR A:  
DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO MINVU  
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL MINVU  
DIRECCIÓN SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO  
OFICINA DE PARTES  
**INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.**  
**AVENIDA EGAÑA N° 808, PEÑALOLEN.**

