



**SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO  
OFICINA PROPUESTAS**

**CON ESTA FECHA SE HA DICTADO  
LA SIGUIENTE:**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 2798,**

**VALPARAÍSO,**

**04 JUN 2013**

**INT. 0823  
TENIENDO PRESENTE:**

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 04 de Febrero de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgánico para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

b) La Resolución Exenta N° 6266 de fecha 07 de diciembre de 2012, por la cual aprobó las adiciones N°1 y se adjudicó a la **EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA.**, la **Licitación Pública N° 126/12, "PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, ETAPA V"**, por un monto de \$150.150.538.- moneda nacional, sin intereses ni reajuste y un plazo de 98 días corridos.

c) La Orden de Servicio N° 551 de fecha 12 de diciembre de 2012, por la cual se designa Director de Obras al Ingeniero Constructor Srta. **Maira Rodriguez V.** y como Director de Obras Subrogante al Ingeniero Civil Sr. **Aquiles Guajardo A.**

d) La Resolución Exenta N° 6551 de fecha 20 de diciembre de 2012, por la cual se aprobó y se transcribió el contrato de Ejecución de Obras para la **Licitación Pública N° 126/12, "PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, ETAPA V"**, celebrado entre SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO y la **EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA.**

e) El Informe N° 184-49 de fecha 28 de Marzo de 2013, suscrito por el Director de Obras, con el V°B° de la Oficina de Costos y Presupuestos, por el Encargado de la Sección de Vialidad y Equipamiento Urbano, del Jefe del Departamento Técnico y con la autorización de la Directora Regional, en el cual se fundamenta la necesidad de aprobar un aumento de plazo por 40 días corridos sin derecho a mayores gastos generales, ya que durante la ejecución de los trabajos en calle Cóndor se observó dificultad para desarrollar la contención de la calzada diseñada, situación agravada aún más por alteración de dicha topografía por acción de terceros.

f) Lo dispuesto en el D.S. N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.



g) La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, que fija normas respecto de la exención del trámite de toma de razón.

h) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de noviembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso, dicto la siguiente:

### R E S O L U C I Ó N:

- 1º.- **OTORGASE** a la **EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA** una **AMPLIACION DE PLAZO DE 40 DIAS CORRIDOS**, del contrato denominado "**PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21º LLAMADO, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, ETAPA V**" la **Licitación Pública N° 126/12**, contados desde el día 05 de abril de 2013 hasta el día 15 de mayo de 2013, conforme a la Resolución Exenta N° 6266 de fecha 07 de diciembre de 2012 y a la Resolución Exenta N° 6551 de fecha 20 de diciembre de 2012, ampliación de plazo, sin derecho al pago de mayores gastos generales, de acuerdo a lo señalado en el informe N° 184-49 de fecha 28 de Marzo de 2013.
- 2º.- **MODIFÍCASE EL PROGRAMA DE TRABAJO** del contrato antes indicado, de acuerdo a las causales y fundamentos que se detallan en el considerando letra e) de la presente Resolución.
- 3º.- Que la presente Resolución formará parte integrante de la Resolución Exenta N° 6266 de fecha 07 de diciembre de 2012 y a la Resolución Exenta N° 6551 de fecha 20 de diciembre de 2012.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.



**MARIA FRANCISCA CRUZ URRA**  
**DIRECTORA SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO**



FNS. DAT. MHL. LCP. IDW. VRO. JMD

TRANSCRIBIR A:

DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO MINVU  
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL MINVU  
DIRECCIÓN SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO  
OFICINA DE PARTES

**EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA.**  
**Parcela 2B lote B1, San Valentín s/n Talca.**