



RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

Licitación N°642-30-O124 Mejoramiento Parque Federico Errazuriz del Huique, Palmilla, comuna de Palmilla, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Aprueba Informe Técnico N°01 Aumento de Plazo N°01.

RANCAGUA, 14 MAR. 2025

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1188

VISTOS:

a) El Decreto Supremo N° 236 del año 2002 (V. y U.), y sus modificaciones.

b) La Resolución Exenta N° **4271 del 05/08/2024**, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins que Adjudica y Contrata a la empresa **PASO ANCHO SPA- RUT: 76.110.384-9**, las obras de la Licitación N° 642-30-O124 "Mejoramiento Parque Federico Errazuriz del Huique, Palmilla", comuna de Palmilla, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

c) El Acta de Entrega de Terreno de Fecha **17/09/2024**.

d) La carta empresa constructora donde solicita y argumenta la Ampliación de plazo, con fecha de ingreso al servicio el **21/02/2025**, adjuntando una nueva programación de obras (carta Gantt).

e) El **Informe Técnico N° 1** de Aumento de Plazo N° 1 de fecha **03/03/2025**, que cuenta con el V°B° del Sr. Director SERVIU, al pie del mismo;

f) La Póliza de Seguros N°**8482383** de la **Empresa Sura** por un monto de **786,56 UF**, con vencimiento el **30/04/2025**, presentada por la Empresa para Responder por el Oportuno y Total Cumplimiento de lo Pactado, de la Licitación Pública N° 642-30-O124 "Mejoramiento Parque Federico Errazuriz del Huique, Palmilla", comuna de Palmilla, Serviu O'Higgins. Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

g) La Póliza de Seguros N°**8351244** de la **Empresa Sura**, por un monto de **786,56 UF**, con vencimiento el **30/04/2025**, presentada por la Empresa para garantizar la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros de la Licitación Pública N° 642-30-O124 "Mejoramiento Parque Federico Errazuriz del Huique, Palmilla", comuna de Palmilla, Serviu O'Higgins. Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

h) La Póliza de Seguros N°**8482384** de la **Empresa Sura** por un monto de **300,20 UF**, con vencimiento el **30/04/2025**, presentada por la Empresa para Responder por el Oportuno y Total Cumplimiento de lo Pactado, de la Licitación Pública N° 642-30-O124 "Mejoramiento Parque Federico Errazuriz del Huique, Palmilla", comuna de Palmilla, GORE O'Higgins. Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

i) La Póliza de Seguros N°**8351243** de la **Empresa Sura**, por un monto de **300,20 UF**, con vencimiento el **30/04/2025**, presentada por la Empresa para garantizar la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros de la Licitación Pública N° 642-30-O124 "Mejoramiento Parque Federico Errazuriz del Huique, Palmilla", comuna de Palmilla, GORE O'Higgins. Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

j) Lo dispuesto en la **Resolución N°36** de fecha 23 de diciembre de 2024, que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloría General de la República.”;

k) Las atribuciones otorgadas por el **D.S. N° 355** de **1976** del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las facultades señaladas en el **Decreto Exento RA N°272/46/2023** registrado con fecha 9 de junio de 2023 emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, **Resolución TRA N°272/10/2022** tomada de razón con fecha 27 de abril de 2022, **Resolución TRA 272/46/2021** tomada de razón con fecha 3 de marzo de 2022, **Decreto Exento RA N°272/66/2023** registrado con fecha 9 de noviembre de 2023 todo los actos administrativos dictados por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, teniendo además en consideración lo señalado en su artículo 16, DFL 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18834 sobre Estatuto Administrativo, resuelvo lo siguiente:”

CONSIDERANDO:

a) La necesidad de aprobar Informe Técnico N°01 – Aumento de Plazo N°01, asociado a la presente Licitación Pública N° 642-30-O124;

R E S O L U C I Ó N:

1. **APRUÉBASE** el Informe Técnico N°01 de **Aumento de Plazo N°01**, correspondiente a la Licitación Pública 642-30-O124 “Mejoramiento Parque Federico Errazuriz del Huique, Palmilla”, comuna de Palmilla, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, señalado en el visto e) de la presente resolución;

2. **AUTORÍZASE** un Aumento de plazo de **60** días corridos, señalado en el Informe de fecha **03/03/2025**, mencionado en el visto e) de la presente Resolución, trasladando la actual fecha de término del 15/03/2025 al **15/05/2025**;

3. **AUTORÍZASE** la modificación del Programa de Trabajo, según Carta Gantt, señalada en el visto d) y e) de la presente resolución;

4. **DÉJASE** constancia que, debido al Aumento de Plazo las pólizas de seguro, mencionadas en los vistos f), g), h) e i) de la presente resolución, deberán aumentar su plazo de acuerdo a lo establecido por D.S. N° 236/2002. Empresa Constructora deberá gestionar e ingresar poliza de seguros y la garantía por el fiel cumplimiento de lo pactado, a nombre de SERVIU y GORE, conforme al Art. 50 y 51 del DS236, que cubra el nuevo plazo de contrato al menos en 30 días después de la nueva fecha de termino.

5. La Empresa Constructora deberá suscribir ante Notario 4 ejemplares de la presente Resolución y Protocolizar uno de ellos ante el mismo Notario en señal de aceptación de todos sus términos, devolviendo 3 ejemplares legalizados al SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins;

6. La presente Resolución no demanda gastos al presupuesto del Servicio por concepto de Aumento de Plazo, sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones que pudiesen proceder, las cuales, si correspondieren, se calcularán con posterioridad al Acta de Recepción Provisoria de la Obra, en virtud de la aplicación de las normas a la contratación de las obras que regulan a este Servicio;

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

**OMAR GUTIERREZ MESINA
DIRECTOR**

MVG/SPZ/DSV/DJS/MHG

DISTRIBUCIÓN:

- DIRECCIÓN SERVIU REGIÓN DEL L. G. B. OHIGGINS
- DEPTO. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y CONTROL - CONTROL CONTRATO
- DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- DEPTO. TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN
- SECCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
- SECCIÓN OBRAS CIVILES Y HABITACIONALES
- EMPRESA CONTRATISTA - PASO ANCHO SPA
- DIRECCIÓN - LT1 PC67 SITIO 74 PP LOS CRISTALES COMUNA DE CURICÓ. REGIÓN DEL MAULE
- CORREO ELECTRÓNICO. ERIOS@PASOANCHO.CL - NFARIAS@PASOANCHO.CL
- SECCIÓN OFICINA DE PARTES