

RANCAGUA, 12 JUN. 2026

RESOLUCIÓN EXENTA N° 2687

RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

VISTOS:

a) El Decreto Supremo N° 236 del año 2002 (V. y U.), y sus modificaciones.

b) La Resolución Exenta N° **4673** del **05.09.2025**, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins que Adjudica y Contrata a la empresa **ALIWEN SPA- RUT: 77.060.981-K**, las obras de la Licitación Pública N° 642-18-O125 – “Reposición veredas y platabandas calle Javiera Carrera Sur”, comuna de Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins.

c) El Acta de Entrega de Terreno de Fecha **30.09.2025**.

d) La Resolución Exenta N° **1375** del **27.03.2026**, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins que Aprueba el Informe Técnico N° 1 de Disminución de Obra, Aumento de Obra y Disminución de Contrato. de la Licitación Pública N° 642-18-O125 – “Reposición veredas y platabandas calle Javiera Carrera Sur”, comuna de Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins.

e) La Resolución Exenta N° **1939** del **30.04.2026**, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins que Aprueba el Informe Técnico N° 2 de Aumento de Plazo N° 1 de la Licitación Pública N° 642-18-O125 – “Reposición veredas y platabandas calle Javiera Carrera Sur”, comuna de Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins.

f) La carta empresa constructora donde solicita y argumenta la Ampliación de plazo, con fecha de ingreso al servicio el **26.05.2026**, adjuntando una nueva programación de obras (carta Gantt).

g) El **Informe Técnico N° 3** de Aumento de Plazo N° 2 de fecha **27.05.2026**, que cuenta con el VºBº de la Sra. Directora (S) SERVIU, al pie del mismo, de la Licitación Pública N° 642-18-O125 – “Reposición veredas y platabandas calle Javiera Carrera Sur”, comuna de Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins.

h) La Boleta de Garantía N° **829953-0** del **Banco de Chile** por un monto de **181,49 UF**, con vencimiento el 29.05.2026 (prorrogada al 31.08.26), presentada por la Empresa para Caucionar el Buen Comportamiento y su Buena Ejecución de la Licitación Pública N° 642-18-O125 – “Reposición veredas y platabandas calle Javiera Carrera Sur”, comuna de Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins.

i) La Póliza de Seguros N° **8031690** de **Zurich** por un monto de **182,00 UF**, con vencimiento el **29.05.2026**, (prorrogada al 31.08.26), presentada por la Empresa para Caucionar el Buen Comportamiento y su Buena Ejecución de la Licitación Pública N° 642-18-O125 – “Reposición veredas y platabandas calle Javiera Carrera Sur”, comuna de Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins.

j) Lo dispuesto en la **Resolución N° 36** de fecha 19 de diciembre de 2024 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón modificada por la **Resolución N° 8** de fecha 24 de marzo de 2025, ambas de la Contraloría General de la República.”;

k) Las atribuciones otorgadas por el **DS N°355** de **1976** del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las facultades señaladas en la resolución exenta **RA N° 272/671/2025** de fecha **09/03/2025**, tomada de razón con fecha **09/03/2025**; Decreto Exento **RA N° 272/24/2025**, registrado con fecha **15 de abril de 2025** modificado por medio de Decreto Exenta **N° 272/35/2025** registrado con fecha **30 de junio de 2025**, todo los actos administrativos dictados por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, teniendo además en consideración lo señalado en su artículo 16, DFL 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18834 sobre Estatuto Administrativo, resuelvo lo siguiente:”

CONSIDERANDO:

a) La necesidad de Aprobar el Informe Técnico N°3 de Aumento de Plazo N° 2, indicada en el visto g) de la presente resolución.

R E S O L U C I Ó N:

1. **APRUÉBASE** el Informe Técnico N° 3 de **Aumento de Plazo N° 2**, correspondiente a la Licitación Pública N° 642-18-O125 – “Reposición veredas y platabandas calle Javiera Carrera Sur”, comuna de Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins., señalado en el vistos g) de la presente resolución;

2. **AUTORÍZASE** un Aumentos de plazo de **20 días corridos**, señalado en el Informe Técnico N° 3 de fecha 27.05.2026, mencionado en el visto g) de la presente Resolución, trasladando la actual fecha de término del 27.05.2026 al 16.06.2026;

3. **AUTORÍZASE** la modificación del Programa de Trabajo, según Carta Gantt, señalada en el visto f) de la presente resolución;

4. La Empresa Constructora deberá suscribir ante Notario 4 ejemplares de la presente Resolución y Protocolizar uno de ellos ante el mismo Notario en señal de aceptación de todos sus términos, devolviendo 3 ejemplares legalizados al SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins;

5. La presente Resolución no irroga gastos al presupuesto del Servicio.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

DANIELA SOLEDAD SOTO VILLALÓN
DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE OHIGGINS

RVG/SPZ/FTT/MMV/CSA

DISTRIBUCIÓN:

- DIRECCION
- DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
- DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
- DEPTO. TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION
- SECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
- SECCION OBRAS CIVILES
- ALIWEN SPA - LONQUÉN NORTE PARADERO 12 Y MEDIO CONDOMINIO VALLE DEL SOL
PARCELA 29 CALERA DE TANGO REGIÓN METROPOLITANA
- SECCION OFICINA DE PARTES