



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 289
ANT. : PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA EN CALLE COLLAHUASI ENTRE RIQUELME E INACALIRI, CALAMA
MAT. : ENVÍA OBSERVACIONES A PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA EN CALLE COLLAHUASI ENTRE RIQUELME E INACALIRI, CALAMA
ADJ. : No hay

Antofagasta, 29 enero 2026

A : JORGE OLIVA FARIÁS
INGENIERO CIVIL
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

De acuerdo con el proyecto indicado en antecedente, se informan las siguientes observaciones:

Calle Collahuasi (Riquelme - Inacaliri) (13)

- Eliminar C.I. N°1, proyectar solo un sumidero, y pasar de sumidero directamente a cámara decantadora. Verificar cotas e indicar diámetros de tubería y materialidad.

R. Consultor: Según lo conversado, se dejará la misma solución de Aguas Lluvias.

R. SERVIU: OK.

- El dispositivo de rodado indicado en planta no representa la forma de dispositivo de rodado para vereda angosta, además, no se indica este detalle en los planos.


R. Consultor: Se corrige y actualiza a dispositivo de rodado para vereda angosta y se incluye detalles.

R. SERVIU: Se deberá dar continuidad a la calzada opuesta, proyectando el dispositivo de rodado correspondiente al frente del proyecto. En consecuencia, se deberán considerar un total de cuatro (4) dispositivos de rodado.

- El dispositivo de rodado indicado debe coincidir con lo que se indica el Proyecto de Calle Inacaliri.

R. consultor: Se corrige, en diseño de Inacalari se proyecta dispositivo de rodado correspondiente, en Collahuasi se proyecta por separado el correspondiente dispositivo.

R. SERVIU: En el Corte A-A, el elemento mostrado no se visualiza como un plinto 0. Corregir.



- Revisar cubicación de Item 4.5.

R consultor: Se corrige.

R. SERVIU: Se mantiene observación.

- Considerar ancho de calzada constante, de 5 metros. (ver perfiles).

R consultor: Se corrige y actualiza todo lo correspondiente a calzada de 5 metros constante.

R. SERVIU: Ok.

- Se solicita actualizar presupuesto a raíz de las observaciones.

R consultor: Se corrige y actualiza todos los presupuestos y eett debido a cambios de observaciones.

R. SERVIU: Se mantiene observación.

- Actualizar proyecto de señalética y demarcación.
- Incluir minuta de respuesta de las observaciones emitidas en el presente oficio.
- Modificar presupuesto según observaciones emitidas en el presente oficio.
- Próxima entrega debe incluir cambio de REV. en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.
- Ingresar proyecto corregido vía ofpaantof@minvu.cl

Saluda atentamente a Ud.

ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

MUG/MHF/AMH

Distribución

- JORGE OLIVA FARIAS - JORGE.OLIVA@GMAIL.COM
- PATRICIO BRIONES - PATRICIO.BRIONES@INGENIERIALOSANDES.CL
- MIGUEL HUMIRE FLORES - ENCARGADO DE UNIDAD DE DISEÑOS URBANOS S - MHUMIRE@MINVU.CL
- MARTÍN URZÚA GARCÍA - CARPETA DE REVISIÓN - MURZUAG@MINVU.CL
- LUZ ZAPATA - SERGIO SANCHEZ - ENCARGADOS DE TRANSPARENCIA
- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G