



TRABAJANDO PARA USTED

OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2218
ANT. : Proyecto de rotura y reposición de pavimentos por habilitación de alumbrado público en Av. Serrano, sector sur, entre Emilio de Vidts y Av. Circunvalación, Mejillones.
MAT. : Envía observaciones a proyecto de rotura y reposición de pavimentos por habilitación de alumbrado público en Av. Serrano, sector sur, entre Emilio de Vidts y Av. Circunvalación, Mejillones.
ADJ. : Listado de precios unitarios SERVIU 2026

Antofagasta, 13 agosto 2026

A : PABLO LEGUNDA SATAS
INGENIERO CIVIL
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

En relación con el proyecto de rotura y reposición de pavimentos comunico a usted las siguientes observaciones:

1. Memoria:

- 1.1. Adjuntar el certificado de título del profesional Ingeniero Civil.
- 1.2. Para vías troncales considerar una carpeta asfáltica de espesor $e=8$ cm.
- 1.3. Ajustar la memoria en atención a las nuevas observaciones.

2. Planimetría:

- 2.1. Se recomienda separar las láminas de planimetría de acuerdo con los tramos a ejecutar, tanto para la demolición como para la reposición.
- 2.2. El plano de ubicación debe ser en escala 1:5000.
- 2.3. Ajustar la denominación de las ventanas en la lámina 1, identificarlas como planta de demolición y no de situación existente.
- 2.4. En relación con la reposición de calzada por recambio de soleras en la ciclovía, considerar la reposición de 1.5 m de calzada, correspondiente al ancho completo de esta.
- 2.5. En los tramos de calzada a reponer entre las medianas, en el caso de que la intervención exceda la ciclovía (arriba), se deberá reponer la pista completa, (ver figura 2). Incorporar una nota en planimetría con este criterio.
- 2.6. Para el corte A-A ajustar ancho de la vereda poniente, este no coincide con lo mostrado en planta.
- 2.7. Para el corte A-A ajustar la ubicación de la imprimación de base señalada.
- 2.8. Ajustar la ubicación del corte B-B.
- 2.9. Ajustar para todos los cortes el % CBR de sub base granular de calzada a 30-50%.
- 2.10. Incorporar detalle de solera tipo A.
- 2.11. Ajustar cortes y detalles proyectados en atención a las nuevas observaciones.
- 2.12. Respecto al plano de demarcación y señalética, debe quedar muy claro la reposición de estos, incorporando tanto las dimensiones como los detalles correspondientes.
- 2.13. Según se visualiza en el presupuesto incorpora partida por demarcación de línea continua y segmentada, indicar la ubicación de estas demarcaciones.
- 2.14. Indicar con una nota si la señal proyectada en planta corresponde a señal a reponer o a una nueva señal.
- 2.15. En caso de que las señales verticales sea una nueva señal, debe incorporar detalles de cada una de ellas.

3. Presupuesto:

- 3.1. Corregir la denominación de ítems, unidades y precios en base al nuevo listado de precios unitarios SERVIU 2026.
- 3.2. Se solicita aclarar la incorporación de ítem por tachas cuadradas dado que no se visualiza en planimetría.
- 3.3. Se solicita aclarar la incorporación de ítem por tachas cuadradas dado que no se visualiza en planimetría.

4. Otros:

- 4.1. Incluir memoria en formato editable (Microsoft Word).
- 4.2. Incluir plano en formato dwg.
- 4.3. Incluir presupuesto en formato editable (Microsoft Excel).
- 4.4. El proyecto debe ingresar vía ofpaantof@minvu.cl
- 4.5. Incluir minuta con observaciones levantadas.
- 4.6. Próxima entrega debe incluir cambio de REV en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.

"Por orden de la Directora (S)"

Saluda atentamente a Ud.

ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

VCB/MHF/CLA

Distribución

- PABLO LEGUNDA SATAS - MAIL PLEGUNDAINGENIERO@GMAIL.COM
- ENCARGADO S UNIDAD DE DISEÑO URBANO - MIGUEL HUMIRE F.
- JEFE S ÁREA DE PROYECTOS URBANOS - CRISTIAN LUZA
- CARPETA DE REVISIÓN - REVISOR_E
- ENCARGADA DE TRANSPARENCIA - LUZ ZAPATA -SERGIO SANCHEZ
- OFICINA DE PARTES SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G