



**TRABAJANDO
PARA USTED**

ORD. N° : 1088
ANT. : Proyecto de rotura y reposición de pavimentos por trabajos sanitarios en calle Teniente Ernesto Riquelme N°478-484, Antofagasta.
MAT. : Envía observaciones a proyecto de rotura y reposición de pavimentos por trabajos sanitarios en calle Teniente Ernesto Riquelme N°478-484, Antofagasta.
ADJ. : No hay

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 17 abril 2026

**A : RICARDO RIOS MANDIOLA
PROYECTISTA.
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIÓN.**

En relación con el proyecto de rotura y reposición de pavimentos comunico a usted las siguientes observaciones:

1. Informes y Documentos:

1.1. Corregir el apartado 2.2, ver figura 1.

2.2.- Instalaciones
La red de alcantarillado público perteneciente a la Empresa Aguas de Antofagasta S.A. se encuentra materializada en la Calle Tte. Ernesto Riquelme y se desplaza por la calzada sur según factibilidad N° 27984/2025 de Aguas de Antofagasta S.A. se desplaza por el eje de la calzada.

Figura 1

- 1.2. Ajustar lo indicado en el apartado 4, dado que se indica que la vía presenta una clasificación del tipo Local, sin embargo, el paquete estructural proyectado corresponde a una vía de mayor categoría.
1.3. Corregir el apartado 5, en atención a la observación anterior.

2. Planimetría:

- 2.1. Ajustar el paquete estructural indicado en los cortes proyectados, en atención a la observación 1.2.
2.2. Según se presenta en la memoria, y en los cortes A-A y C-C el espesor de la base granular es de 0.10 m, sin embargo, en los detalles de las juntas y detalle de baldosas microvibradas este se indica de espesor e=0.08 m.
2.3. Corregir el cuadro resumen, en atención a las nuevas observaciones.

3. Presupuesto:

- 3.1. Cantidades deben aproximarse al número entero.
3.2. Corregir presupuesto en atención a las nuevas observaciones.

4. Otros:

- 4.1. Enviar presupuesto de forma independiente en formato PDF.
4.2. Enviar presupuesto de forma independiente en formato Microsoft Excel.
4.3. Incluir memoria en formato PDF.
4.4. Incluir plano en formato DWG.
4.5. El proyecto debe ingresar vía ofpaantof@minvu.cl
4.6. Incluir minuta con observaciones levantadas.
4.7. Modificar presupuesto en función de las observaciones realizadas.

4.8. Próxima entrega debe incluir cambio de REV en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.

POR ORDEN DE LA DIRECTORA (S)

Saluda atentamente a Ud.

ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN.

MMT/MHF/CLA

Distribución

- RICARDO RÍOS MANDIOLA - TODOPLANOS@GMAIL.COM
- REVISOR E_UNIDAD DE DISEÑO DE PROYECTOS URBANOS.
- LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ - ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.
- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA.

Ley de Transparencia Art 7.G