



**TRABAJANDO
PARA USTED**

ORD. N° : 1779
ANT. : Proyecto Diseño de Ingeniería de Pavimentos, Sector El Loa, Calama.
MAT. : Envía observaciones proyecto Diseño de Ingeniería de Pavimentos, Sector El Loa, Calama.
ADJ. : No hay

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 26 junio 2026

**A : JUAN ALVARADO CASTILLO
INGENIERO CIVIL
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

Con relación al proyecto de pavimentación mencionado en el antecedente, comunico a ud. las siguientes observaciones:

1. Sector El Loa:

- a. Presupuesto:
 - Corregir y actualizar de acuerdo a observaciones realizadas en planimetría.
- b. Planimetría:
 - En algunos tramos se acota ancho de la acera pero no el de vereda proyectada. También, en algunos tramos, se proyecta vereda de 1,5 mt siendo que hay espacio para proyectar, al menos, 2 mt (cuando así sea posible).
 - Se reitera: Según se indica en minuta anterior, en caso que se requiera regularizar línea oficial de acuerdo a perfil DOM, se deberá indicar en planta con nota las edificaciones en que aplique.
 - La conservación propuesta indica en perfiles tipo "mantener rasante existente", lo cual no es correcto, ya que al mantener la estructura existente y proyectar recapado y nuevas soleras, con 15 cm de plinto, implicará subir la rasante. Lo anterior puede afectar la accesibilidad a las viviendas y el escurrimiento de aguas lluvias. Por otro lado, según se observa, hay tramos con soleras existentes que podrían mantenerse, siempre que mantenga un plinto de al menos 10 cm (luego de recapar). Este recapado, considerando la clasificación de la vía, debe ser de al menos 6 cm.
 - En intersección de El Loa, con Brasilia y Río de Janeiro, proyectar dispositivos de rodado que sean 1 es a 1. Considerando el espacio disponible, se recomienda proyectar 1 por esquina.

Otros:

- Todas las variaciones en planta deben estar reflejadas en cortes.
- Todas las observaciones detalladas deberán ser solucionadas en todos los planos que corresponda e incluirlas en el presupuesto cuando se vea afectado.
- Incluir minuta de observaciones subsanadas.

"Por orden de la Directora (S)"

Saluda atentamente a Ud.

**ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

VCB/MHF/CLA

Distribución

- JUAN ALVARADO C. MAIL JALVARADO@IN3.CL
- ENCARGADO S UNIDAD DE DISEÑO URBANO - MIGUEL HUMIRE F.
- JEFE S ÁREA DE PROYECTOS URBANOS - CRISTIAN LUZA
- CARPETA DE REVISIÓN - VÍCTOR CUEVAS
- ENCARGADA DE TRANSPARENCIA - LUZ ZAPATA -SERGIO SANCHEZ
- OFICINA DE PARTES SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G