



## RESOLUCIÓN ELECTRONICA

LICITACION N°642-29-O121 GRUPO 1 CONSERVACION DE VEREDAS PARA ETAPA DE DESCONFINAMIENTO COVID 19, COMUNAS DE PLACILLA, PALMILLA, LAS CABRAS Y MALLOA REGION DEL LIBERTADOR G.B. OHIGGINS -Aprueba Informe Técnico N°2 Licitación N°642-29-O121 Aumento de Plazo N°1.

RANCAGUA, 14 SEPT. 2022

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3959

### VISTOS:

a) El Decreto Supremo N° 236 del año 2002 (V. y U.) y sus modificaciones.

b) La Resolución N° 2124 del 20.10.2021, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins que Adjudica y contrata la Licitación Pública Serviu Región de O'higgins N°642-29-O121 "GRUPO N°1 CONSERVACIÓN DE VEREDAS PARA ETAPA DE DESCONFINAMIENTO COVID 19, COMUNAS DE PLACILLA, PALMILLA, LAS CABRAS Y MALLOA DE LA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS" A SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LTDA., RUT 77.352.040-2.

c) El Acta de Entrega de Terreno de Fecha **18.11.2021**.

d) La Carta ingresada con fecha **10.08.2022** presentada por la empresa Sociedad Constructora Hermanos Ltda.; a este servicio solicitando un aumento de plazo.

e) La programación de las obras, para el aumento de Obras, presentada por la empresa Sociedad Constructora Hermanos Ltda con fecha **16.08.2021**.

f) El Informe Técnico N°2 Licitación N°642-29-O121 Aumento de Plazo N°1 de fecha 12.08.2022, que cuenta con V°B° de la Sra. Directora SERVIU, al pie del mismo.

g) La Boleta de Garantía N° 722757-6 del **Banco CHILE** por un monto de **1.181,64 UF**, con vencimiento el **30.11.2022**, presentada por la Empresa para responder por el Oportuno y Total Cumplimiento de lo pactado Licitación 642-29-O121.

h) La Póliza N° 11-000000076913 de HDI SEGUROS por **1.181,64 UF**, con vencimiento **el 30.11.2022**.

i) Lo dispuesto en **Resolución N°7** de fecha 29 de marzo de 2019, que fija normas sobre la exención del trámite de toma de razón y la **Resolución N°16** de fecha 30 de noviembre de 2020, que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloría General de la República."

j) Las atribuciones otorgadas por el DS N° 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las facultades señaladas en el **Decreto RA N° 272/26/2021** de fecha 8 de septiembre de 2021, Decreto Exento **RA N° 272/42/2022** registrado con fecha 9 de mayo de 2022, Resolución **TRA N° 272/10/2022** tomada de razón con fecha 27 de abril de 2022, Resolución **TRA N° 272/46/2021** tomada de razón con fecha 3 de marzo de 2022, Resolución **TRA N° 272/30/2021** de fecha 31 agosto de 2021 registrada con fecha 1 de diciembre de 2021, todos dictados por Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, resuelvo lo siguiente.

### CONSIDERANDO:

a) La necesidad de aprobar el Informe Técnico N°2 de Aumento de Plazo N°1.

### RESOLUCIÓN:

**1. APRUÉBESE** el Informe Técnico N°2 Licitación **642-29-O121 Aumento de Plazo N°1**, correspondientes a la Licitación N°642-29-O121 "GRUPO N°1 CONSERVACIÓN DE VEREDAS PARA ETAPA DE DESCONFINAMIENTO COVID 19, COMUNAS DE PLACILLA, PALMILLA, LAS CABRAS Y MALLOA DE LA R.L.G.B. O'HIGGINS.", señalado en el visto **f)** de la presente resolución.

**2. AUTORIZÁSE** un Aumento de plazo de **75** días corridos, señalado en el Informe de fecha 12.08.2022, mencionado en el visto **f)** de la presente Resolución, siendo la nueva fecha de término el **28.10.2022**.

**3. APRUÉBESE** el Programa de Trabajo según Carta Gantt, mencionada en el visto e) de la presente resolución.

**4. DÉJESE** constancia que la boleta de garantía mencionada en el visto **g)** de la presente resolución se encuentra vigente y cubre el nuevo plazo del contrato.

**5.** La presente Resolución no demanda gastos al presupuesto del Servicio por concepto de Aumento de Plazo, sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones que pudiesen proceder, las cuales, si correspondieren, se calcularán con posterioridad al Acta de Recepción Provisoria de la Obra, en virtud de la aplicación de las normas a la contratación de las obras que regulan a este Servicio.

**6.** La Empresa Constructora deberá suscribir ante Notario 4 ejemplares de la presente Resolución y Protocolizar uno de ellos ante el mismo Notario en señal de aceptación de todos sus términos, devolviendo 3 ejemplares legalizados al Servicio.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**DANIELA SOLEDAD SOTO VILLALÓN  
DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE OHIGGINS**

COC/SPZ/FTT/DJS/JOH/SML

DISTRIBUCIÓN:

- DIRECCIÓN
- SECCION CONTRALORIA INTERNA
- DEPTO. PROG. FÍSICA Y CONTROL - CONTROL CONTRATOS
- DEPTO JURIDICO
- DEPTO. TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION
- SECCION OBRAS CIVILES
- SOC. CONST. HERMANOS LTDA. - LOS CEREZOS 5837 LA FLORIDA R.M. - YERKO\_CELPA@SOCOHER.CL
- SECCION OFICINA DE PARTES