



Informe Mensual de Desempeño de Honorarios a Suma Alzada

Mes	JUNIO		
Año:	2025		
Datos Personales			
Nombre y Apellidos	VICTOR EDUARDO SALAMANCA MUÑOZ		
Monto Honorario Bruto Mensual	\$ 1.822.625	Monto Honorario Líquido Mensual	\$ 1.558.344
Fecha Inicio Asesoría	02-01-2025	Fecha Término Asesoría	31-12-2025
N° Decreto (Ex. y/o Resolución (Ex.))	345	Fecha Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	24-01-2025
Agente Público	NO		
Asesoría o Trabajo Encomendado, Descripción			
<p>a) Apoyo en labores de Inspección Técnica de Obras;</p> <p>b) Apoyo en controlar los avances de físicos de obras reales y programados;</p> <p>c) Apoyar en la revisión de planos y especificaciones técnicas asegurando el cumplimiento de estas;</p> <p>d) Apoyar en verificar y asegurar la calidad de los materiales, su ejecución e instalación, de acuerdo a las especificaciones técnicas, normas y reglamentos pertinentes;</p> <p>e) Apoyar por el cumplimiento de las Normas de Seguridad y el Manual de Inspección Técnica de Obras - MITO, realizando los alcances administrativos y técnicos para resguardar así los objetivos del proyecto;</p> <p>f) Colaborar en la revisión de informes de Certificados de Laboratorio;</p> <p>g) Apoyar la revisión de estados de pago;</p> <p>h) Colaborar en la actualización de cartillas de medición y estadísticas de obras, realizar informes, minutas requeridas por la Institución, reportar semanalmente al Director de Obra - ITO, de los acontecimientos y marcha de la obra.</p> <p>Y en general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto desempeño de las labores encomendadas por el/la Jefe/a Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización.</p>			
Actividades Realizadas			
<p>Se realiza inspección técnica de obras acuerdo al Manual de Inspección Técnica de Obras - MITO, para las Obras:</p> <p>1-. Proyectos DS 236:</p> <p>1.1-. "Corredor de Transporte Publico tramo 4A", comuna de Hualpén: Visitas de inspección técnica constantes a la obra, llevando control de avance físico de obra mediante entregas periódicas partidas por parte del equipo de autocontrol de la empresa, las cuales son registradas en las cartillas de control (CC) del contrato y en el libro de autocontrol, en este periodo se trabaja en instalación de tuberías agua potable, ductos y cámaras telecomunicaciones, cámaras y ductos eléctricos para iluminación peatonal y vial, preparación de base estabilizada y hormigón para calzadas, principalmente en la zona norte del contrato, instalación de baldosas en zona de cruces de calles y andenes de parda de buses; revisión y visación de fichas de avance quincenales M4 y M5 (según el Manual de Inspección Técnica de Obras) las que al 15.06.2025 registran un avance del 61,18%, revisión de detalles de partidas a cobrar según ficha M3 y caratula para estado según el manual, correspondiendo en este periodo al Estado de Pago (EP) N°27 del 23.06.2025. Participación de reuniones técnico - sociales entre los equipos de inspección, consultoría social y la empresa ejecutante, para evaluación y atención de observaciones técnicas emitidas por la comunidad; participación en reuniones de especialidad eléctrica, por los traslados de redes de la obra.</p> <p>1.2-. "Corredor de Transporte Publico tramo 3", comuna de Talcahuano: Visitas de inspección técnica constantes a la obra, llevando control de avance físico de obra mediante entregas periódicas partidas por parte del equipo de autocontrol de la empresa, las cuales son registradas en las cartillas de control (CC) del contrato y en el libro de autocontrol, en este periodo se trabaja en instalación de tuberías agua potable, ductos y cámaras telecomunicaciones, cámaras y ductos eléctricos para iluminación peatonal y vial, preparación de base estabilizada y hormigón para calzadas, preparación de zonal de aceras, con ciclovia y veredas en la faja poniente del contrato, confección de zapatas de muro de contención en la zona norte del proyecto, hormigonado de muros de cajones vial perales, instalación de baldosas en zona de cruces de calles; revisión y visación de fichas de avance quincenales M4 y M5 (según el Manual de Inspección Técnica de Obras) las que al 15.06.2025 registran un avance del 54,55%, revisión de detalles de partidas a cobrar según ficha M3 y caratula para estado según el manual, correspondiendo en este periodo al Estado de Pago (EP) N°21 del 18.06.2025. Participación de reuniones técnico - sociales entre los</p>			

2.-Proyectos DS 27:

2.1-. Sede Social Entre Rios, comuna de Hualqui: En esta obra el rol es de supervisor de obra, realizando una visita mensual, en conjunto con la Inspección Técnica de Obra, la cual corresponde a la Entidad patrocinante Municipalidad de Hualqui, el avance de la obra en este periodo es del 95%. Actualmente se encuentra en proceso de recepción DOM.

2.2-. Área Verde El Bosque, comuna de Talcahuano: En esta obra el rol es de supervisor de obra, realizando una visita mensual, en conjunto con la Inspección Técnica de Obra, la cual corresponde a la Entidad patrocinante Municipalidad de Talcahuano, el avance de la obra en este periodo es del 100%, sin recepción serviu, por motivos de atraso en la conexión a la red eléctrica.

2.3-. Subrogancia proyecto Sede Social Miraflores, de la comuna de Concepción; Esta obra esta con un 100% de avance y se inicia el proceso de recepción.

Observaciones

Persona que visa el correcto desempeño de la Asesoría prestada

Nombre

Cargo

JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

Nombre

Cargo

COORDINADORA EQUIPO ITOU

VÍCTOR SALAMANCA MUÑOZ
Constructor Civil
SERVIU REGIÓN DEL RÍO

Firma Honorario ITO

Lugar

Concepción

Fecha

30-06-2025