Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ORD. N°	:	2592
ANT.	:	Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del PGO Barrio Casa de Máquinas, Mejillones.
MAT.	:	Solicita justificación de desfases respecto a la programación original, actualización de Carta Gantt y Plan de Trabajo en procesos asociados al Convenio PGO Barrio Casa de Máquinas, Mejillones.
ADJ.	:	No hay

OFICIO ELECTRÓNICO

ANTOFAGASTA, 05 octubre 2026

A : MARCELINO CARVAJAL FERREIRA
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
DE : BLANCA MORENO GUTIERREZ
DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

Junto con saludar, me dirijo a usted en el contexto del seguimiento del Convenio de transferencia de recursos del Plan de Gestión de Obras (PGO), en particular del Barrio Casa de Máquinas del Programa Recuperación de Barrios. Al verificar el cronograma del proyecto, se detectó que la licitación presenta diferencia de tiempo respecto al calendario original presentado en la Carta Gantt y Plan de Trabajo. Por esta razón, solicitamos enviar la documentación actualizada justificando dicho desfase:

- Planificación actualizada: Carta Gantt y Plan de Trabajo, incorporando la programación actualizada de las etapas pendientes hasta el término de la ejecución de las obras.
- Justificación de los retrasos: Oficio que detalle las causas técnicas y/o administrativas que han incidido en el desfase de la programación, tales como procesos de firma interna, derivaciones, revisión o evaluación de partidas, procesos licitatorios u otras circunstancias que correspondan.

Contar con esta información es fundamental para mantener en regla los documentos ante la Contraloría General de la República y justificar los cambios de plazo. Además, responder a tiempo evita faltas administrativas que pudieran derivar en la necesidad de solicitar la restitución de recursos, afectando las gestiones y avances realizados por ambos servicios.

Sin otro particular

Saluda atentamente a Ud.

BLANCA MORENO GUTIERREZ
DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

SSM/CGT/CLA/REC/DMJ

Distribución

- MARCELINO CARVAJAL FERREIRA - ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES -

MCARVAJAL@MEJILLONES.CL
- AYLÍN CORRALES GÓMEZ - DIRECTORA SECPLAC - ACORRALES@MEJILLONES.CL
- LUIS CABRERA ROJAS - PROFESIONAL SECPLAC - LUIS.CABRERA@MEJILLONES.CL
- OCTAVIO SIMONETTI -PROFESIONAL DOM- OSIMONETTI@MEJILLONES.CL
- MARÍA PAZ -SOCIAL SECPLAC- CASADEMAQUINAS@MEJILLONES.CL.
- OFICINA DE PARTES - I. MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES - OFICINAPARTES@MEJILLONES.CL
- MARIETTA MÉNDEZ CARVAJAL - SEREMIS MINVU - MMENDEZ@MINVU.CL
- MARIETTA MÉNDEZ CARVAJAL - JEFA DDUI Y SECRETARIA TÉCNICA-S- PQMB - MMENDEZ@MINVU.CL
- HILDA SIERRA MORGADO - ANALISTA CONTABLE - HSIERRAM@MINVU.CL
- EQUIPO SEREMI MINVU PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
- OFICINA DE PARTES - SEREMI MINVU CONTACTENOSSRMANTOFA@MINVU.CL
- OFICINA DE PARTES - SERVIU - OFPAANTOF@MINVU.CL
- CRISTIAN GODOY TELLEZ - COORDINADOR PRB SERVIU - CGODOYT@MINVU.CL
- LUZ ZAPATA C. - ENCARGADA TRANSPARENCIA APUC - LZAPATA@MINVU.CL
- SERGIO SÁNCHEZ - ENCARGADO -S- TRANSPARENCIA APUC - SSANCHEZM@MINVU.CL

Ley de Transparencia Art 7.G

Firmado por Blanca Julia Moreno Gutiérrez Fecha firma: 05-10-2026 18:23:28

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes timbre y folio de verificación: Folio: 2592 Timbre: EAHCUKXEAUAA9 En: https://validoc.minvu.cl